



# NÁZEV AKCE: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

UCELENÁ ČÁST STAVBY: 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace; 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace; 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace  
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: Smlouva o dílo uzavřená dne 20.3.2020, Projekt: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096  
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: Smlouva o společnosti uzavřená dne 12.8.2019  
OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.  
ZHOTOVITEL: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost  
SDRUŽENÍ: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.; POHL cz

## VÝPOČET VALORIZACE - HRDLAŘEZY

HRDLAŘEZY - ZPŮSOBILÉ		30.06.2022	
Objekt		Práce za 05-07/2022	
Cena celkem		cena bez DPH	
CELKEM		7,94%	7 732 973
		7,77%	7 618 517,46
01 - Přivaděč			
02 - Kanalizace		3,00%	103 159,08
SO 01 - Kanalizační stoky gravitační		6,39%	5 140 339,92
SO 01.1. - Stoka A		7,45%	4 793 080,67
SO 01.2. - Stoka AB		7,96%	1 482 084,85
SO 01.3. - Stoka AC		0,12%	1 041,64
SO 01.4. - Stoka AC-1		9,27%	671 375,45
SO 01.5. - Stoka AC-2		15,60%	75 708,62
SO 01.6. - Stoka AC-3		1,96%	8 331,06
SO 01.7. - Stoka AD		8,07%	55 257,37
SO 01.8. - Stoka AE		95,87%	200 126,96
SO 01.9. - Stoka AF		0,00%	
SO 01.10. - Stoka AG		0,00%	
SO 01.11. - Stoka AG-1		0,10%	2 646,04
SO 01.12. - Stoka B		1,96%	18 180,94
SO 01.13. - Stoka B-1		25,61%	317 340,28
SO 01.14. - Stoka C		9,76%	34 376,21
SO 01.15. - Stoka C-1		3,95%	78 665,11
SO 01.16. - Stoka C-1-1		22,85%	914 746,39
SO 01.17. - Stoka C-1-2		5,36%	23 242,73
SO 01.18. - Stoka C-2		4,60%	19 508,50
SO 01.19. - Stoka D		22,90%	626 352,77
SO 01.20. - Stoka E		0,23%	6 009,66
SO 01.21. - Stoka E-1		0,14%	4 400,05
SO 01.22. - Stoka F		2,71%	40 241,95
SO 01.23. - Stoka F-1		2,34%	72 718,09
SO 01.24. - Stoka F-1-1		1,15%	49 694,00
SO 01.25. - Stoka F-2		0,35%	2 570,30
SO 02 - ČSOV 1 Hrdlořezy		3,68%	88 461,70
SO 02.1. - Výtlačný řad V1		4,53%	93 820,04
SO 02.2. - Připojka NN (samostatná část PD)		0,00%	
SO 02.3. - Komunikace, zpevněné plochy		12,85%	72 701,33
PS 02.1. - Strojně-technologická část		10,64%	15 393,99
PS 02.2. - Elektrotechnická část (samostatná část PD)		15,54%	5 724,72
PS 02.3. - SŘTP (samostatná část PD)		0,00%	
SO 03 - ČSOV 2 Hrdlořezy			
SO 03.1. - Výtlačný řad V2		1,83%	60 319,49
SO 03.2. - Připojka NN		0,00%	
SO 03.3. - Oplocení		2,31%	6 195,77
SO 03.4. - Komunikace, zpevněné plochy		11,72%	18 535,70
PS 03.1. - Strojně-technologická část		0,00%	
PS 03.2. - Elektrotechnická část		45,93%	35 588,02
PS 03.3. - SŘTP		0,00%	
SO 04 - ČSOV 3 Hrdlořezy			
SO 04.1. - Výtlačný řad V3		2,54%	87 611,96
SO 04.2. - Připojka NN		0,00%	
SO 04.3. - Oplocení		2,34%	41 342,37
SO 04.4. - Komunikace, zpevněné plochy		6,94%	13 030,68
PS 04.1. - Strojně-technologická část		10,42%	14 550,27
PS 04.2. - Elektrotechnická část		23,18%	18 688,64
PS 04.3. - SŘTP		0,00%	
SO 05 - ČSOV 4 Hrdlořezy			
SO 05.1. - Výtlačný řad V4		0,98%	31 806,82
		0,00%	
		0,00%	

SO 05.2. - Přípojka NN	151 662,26	6,72%	10 197,64
SO 05.3. - Komunikace, zpevněné plochy	108 537,59	19,91%	21 609,18
PS 05.1. - Strojně-technologická část	1 399 382,33	0,00%	
PS 05.2. - Elektrotechnická část	-	-	
PS 05.3. - SŘTP	-	-	
SO 06 - ČSOV 5 Hrdlořezy	4 137 864,40	1,78%	73 700,94
SO 06.1. - Výtlačný řad V5	167 765,14	0,00%	
SO 06.2. - Přípojka NN	1 785 800,18	2,21%	39 490,18
SO 06.3. - Oplocení	138 657,29	11,94%	16 551,97
SO 06.4. - Komunikace, zpevněné plochy	146 947,19	1,46%	2 142,06
PS 06.1. - Strojně-technologická část	105 675,22	14,68%	15 516,73
PS 06.2. - Elektrotechnická část	1 793 019,38	0,00%	
PS 06.3. - SŘTP	-	-	
03 - SO 07 Kanalizační přípojky	9 823 162,42	20,88%	2 050 970,84
04 - Vedlejší a ostatní náklady	4 230 380,95	7,66%	324 047,62
Dodatek č.2 - ZL 003, Komunikace VaK	-	-	133 465,24
Dodatek č.2 - ZL 004, Komunikace obec	-	-	
Dodatek č.2 - ZL 008, neprovedné práce	-	-	605 233,94
Dodatek č.3 - ZLD ZL 013, Doměrkový rozpočet	-	-	247 920,55
<b>HRDLŘEZY - NEZPŮSOBILÉ</b>			
		Práce za 05-07/2022	
Objekt	Cena celkem	cena bez DPH	
<b>CELKEM</b>	<b>20 414 326,55</b>	<b>28,58%</b>	<b>5 833 455,11</b>
01 - leuznatelné náklady	18 054 707,12	17,17%	3 100 439,74
SO 08 - Přeložky vodovodních řadů + prodloužení 28 vodovodních přípojek	16 445 524,43	12,78%	2 101 132,40
SO 08.1. - Přeložka vodovodu A-a	237 810,51	100,00%	237 810,50
SO 08.2. - Přeložka vodovodu A-b	1 127 888,80	1,18%	13 301,54
SO 08.3. - Přeložka vodovodu A-c	1 678 834,78	0,70%	11 784,23
SO 08.4. - Přeložka vodovodu AE-a	2 467 297,87	0,47%	11 504,32
SO 08.5. - Přeložka vodovodu AG-a	1 420 906,90	5,11%	72 671,18
SO 08.6. - Přeložka vodovodu AG-b	1 333 057,24	3,71%	49 519,79
SO 08.7. - Přeložka vodovodu C-1-a	6 073 114,59	19,28%	1 170 817,80
SO 08.8. - Přeložka vodovodu D-a	1 011 745,48	10,32%	104 460,94
SO 08.9. - Přeložka vodovodu E-1-a	70 138,94	100,00%	70 138,94
SO 08.10. - Přeložka vodovodu F-a	248 239,43	0,48%	1 195,85
SO 08.11. - Přeložka vodovodu F-b	291 994,40	0,00%	
012 - Přípojky	484 495,49	73,88%	357 927,31
SO 09 - Ostatní přeložky inženýrských sítí	812 182,69	98,17%	797 307,34
SO 09.1. - Přeložka dešťové kanalizace	797 307,38	100,00%	797 307,34
SO 09.2. - Přeložka sloupy veřejného osvětlení	14 875,31	0,00%	
02 - Vedlejší a ostatní náklady	797 000,00	25,35%	202 000,00
Dodatek č.2 - ZL 003, Komunikace VaK	-	-	108 345,94
Dodatek č.2 - ZL 004, Komunikace obec	-	-	
Dodatek č.2 - ZL 008, neprovedné práce	-	-	
Dodatek č.3 - ZL 015, Místní komunikace obec	-	-	
Dodatek č.3 - ZLD ZL 013, doměrkový rozpočet	-	-	3 122 775,14
	498 105,71	-	498 105,71
MEZISOUČET - PRÁCE UČTOVÁNE V 06/2022 ZPŮSOBILÉ			7 732 973
MEZISOUČET - PRÁCE UČTOVÁNE V 06/2022 NEZPŮSOBILÉ			5 833 455
MEZISOUČET - PRÁCE UČTOVÁNE V 06/2022 CELKEM			13 566 428,00
Dodatek č.3 - ZDL ZL 017, Valorizace ceny 16,26%	13 566 428,00	16,26%	2 205 901,36

Zhotovitel: Jaroslav Hájek

Správce stavby: Jiří Bouma

Objednatel: Ing. Tomáš Žitný



NÁZEV AKCE: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C**

UCELENÁ ČÁST STAVBY: 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace; 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace; 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace  
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: Smlouva o dílo uzavřená dne 20.3.2020, Projekt: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: Smlouva o společnosti uzavřená dne 12.8.2019

OBJEDNATEL: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

ZHOTOVITEL: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost

SDRUŽENÍ: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.; POHL cz


**VÝPOČET VALORIZACE - MALÁ BĚLÁ**

MALÁ BĚLÁ - ZPŮSOBILÉ		Práce za 05-07/2022	
Objekt	Cena celkem	cena bez DPH	
<b>CELKEM</b>	<b>74 003 521,98</b>	<b>8,03%</b>	<b>5 940 347,61</b>
SO 01 - Gravitační kanalizace	55 073 708,55	0,47%	258 975,60
SO 02 - Tlaková kanalizace	2 754 590,95	18,33%	504 926,28
SO 04 - Kanalizační přípojky	6 137 387,84	17,74%	1 088 583,80
SO 05.1 - Čerpací stanice odpadních vod ČS1	2 047 575,46	0,00%	
SO 05.2 - Čerpací stanice odpadních vod ČS2	2 063 401,45	0,00%	
SO 05.3 - Čerpací stanice odpadních vod ČS3	1 090 605,29	0,00%	
SO 06 - Přípojky NN	343 155,60	0,00%	
SO 07 - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy	833 868,87	70,06%	584 201,64
SO 08 - Oplocení	89 202,52	100,00%	89 202,50
VRN	4 787 738,10	16,72%	800 683,81
Dodatek č.1 - ZL č.002, Změna technologie CSOV 3	28 565,30		
Dodatek č.2 - ZL 007, Komunikace	-		
Dodatek č.2 - ZL 010, neprovedené práce	-		
Dodatek č.3 - ZDL ZL 011, Příjezdová komunikace, mostek	420 445,45		420 445,44
Dodatek č.3 - ZDL ZL 014, Doměrkový rozpočet	2 193 328,54		2 193 328,54
<b>MALÁ BĚLÁ - NEZPŮSOBILÉ</b>		<b>Práce za 05-07/2022</b>	
Objekt	Cena celkem	cena bez DPH	
<b>CELKEM</b>	<b>26 902 371,92</b>	<b>8,10%</b>	<b>2 179 018,49</b>
SO 03 - Přeložky vodovodu	707 563,41	100,00%	707 563,40
SO 09 - Oprava komunikace SÚS	5 657 890,16	0,00%	
VRN	450 000,00	0,67%	3 000,00
SO 01 - Vodovod změna č.1	10 763 674,08	2,46%	264 576,82
Dodatek č.2 - ZL 007, Komunikace	-		
Dodatek č.3 - ZDL ZL 011, Příjezdová komunikace, mostek	-		
Dodatek č.3 - ZDL ZL 014, Doměrkový rozpočet	224 709,87		224 709,87
Dodatek č.3 - ZDL ZL 016, Komunikace	979 168,40		979 168,40
<b>MEZISOUČET - PRÁCE UČTOVÁNE V 06/2022 ZPŮSOBILÉ</b>			5 940 348,00
<b>MEZISOUČET - PRÁCE UČTOVÁNE V 06/2022 NEZPŮSOBILÉ</b>			2 179 018,00
<b>MEZISOUČET - PRÁCE UČTOVÁNE V 06/2022 CELKEM</b>			<b>8 119 366,00</b>
Dodatek č.3 - ZDL ZL 017, Valorizace ceny 16.26%	8 119 366,00	16,26%	1 320 208,91

Zhotovitel: Jaroslav Hájek

Správce stavby: Jiří Bouma

Objednatel: Ing. Tomáš Žitný



NÁZEV AKCE: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C**

OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

**Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

UCELENÁ ČÁST STAVBY: **2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace; 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace;**  
**VÝPOČET NÁRŮSTU CEN DLE INDEXŮ CENÍKŮ URS K II. POLOLETÍ 2022**

**Indexy dle URS**

Index ceny II. pololetí 2021/I. pololetí 2021

Index ceny I. pololetí 2022/II. pololetí 2021

Celkem index I. pololetí 2022/I. pololetí 2021

**CELKEM VALORIZACE**

1,102  
1,055  
1,1626  
**16,26%**