



Investor:

VODOVODY A KANALIZACE MLADÁ BOLESLAV, A.S.

ČECHOVA 1151, 293 22 MLADÁ BOLESLAV
IČO: 46356983

Hlavní projektant	Vypracoval	Geodet	Ing. Evžen Kozák	
ing. E. Kozák	ing. E. Kozák, V. Bičíš		projekce vodohospodářských staveb	
			Koryta 29, Loukov 294 11 tel: 326 789 357, 602 422 354 E-mail: evzen.kozak@seznam.cz	
stavba:			číslo zakázky:	2017024
MLADÁ BOLESLAV			stupeň PD:	DSP/PDPS
REKONSTRUKCE ULICE PTÁČKÁ STŘED			datum:	01.2018
OBNOVA VODOVOD			měřítko:	formát:
objekt:	SO 01 - VODOVOD		výkres číslo:	výtisk číslo:
obsah:	TECHNICKÁ ZPRÁVA - DODATEK Č. 1			
název dig.souboru:	2017024-SO 01 TZ.DOC		číslo přílohy:	D.2.1.1

Technická zpráva – dodatek č. 1

Předmětem dodatku č. 1 k technické zprávě je způsob realizace rekonstrukce vodovodu v ulici Ptácká.

Vzhledem k poměrně velké délce rekonstruovaného vodovodu, většímu množství napojených objektů a exponovanosti ulice bude rekonstrukce vodovodu rozdělena do dvou úseků:

- úsek č.1 – od staničení V1-0,0 po staničení V15-267,8 m
- úsek č.2 – od staničení V15-267,8 po staničení V31-502,5 m

Každý z výše uvedených úseků bude budován za úplné uzávěry samostatně:

- odfrézování pruhu v šířce rýhy pro pokládku vodovodu
- provedení zemních prací
- položení celého úseku v souběhu se stávajícím vodovodním řadem
- provedení tlakové zkoušky, proplachu a desinfekce
- zkouška průchodnosti volným předmětem
- laboratorní rozbor vzorku vody
- po dobu přepojování domovních přípojek bude provozován starý i nový VDV řad současně
- propojení na stávající vodovod
- přepojení vodovodních přípojek v daném úseku
- zásyp rýhy se současným hutněním na úroveň pláň
- dosypání rýhy v šířce rýhy v hranicích opravy komunikace
- mimo hranice opravy komunikace bude provedena oprava komunikace provedena v příslušných konstrukčních vrstvách s tím, že obrusná vrstva bude provedena v polovině šíře komunikace

Výkaz výměr SO.01 - VODOVOD

- tvarovky pro provedení provizorního propojení nového a starého vodovodního řadu jsou uvedeny
- položka č. 73 bude použita/oceňte 6 m tyče
- položka č. 63, 64 a 65 budou použity/oceňte spojky ISIFLO

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat za současné výstavby dalších sítí (plynovod, rozvody nn, ...), proto je nutné v harmonogramu prací zohlednit i pohyb dalších zhotovitelů na staveništi.