

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/28/Baj/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **KYZ/2023/0729**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Zdeněk Doležal, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Jaroslava Bajerová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379**

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KYZNAR s.r.o.**

se sídlem: **Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav**

zastoupený: **p. Václav Kyznar**

ve věcech technických oprávněn jednat: **p. Zdeněk Šulc, p. Václav Kyznar**

bankovní spojení: **Komerční banka č.ú.107-9733740277/0100**

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku:**

v Praze, oddíl C, číslo vložky 237563.

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**MB Havlíčkova, oprava vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2024/28/Baj

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	29.7.2024
Původní termín dokončení díla dle SOD	27.9.2024
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	30.9.2024

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů dodatečných prací na opravě revizních šachet na kanalizaci.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	1 837 476,38 Kč
SO 01 Přípojky uvnitř objektu	- 38 549,88 Kč
Méněpráce	- 493 976,98 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>546 178,84 Kč</u>
Cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	1 851 128,36 Kč
DPH (.... %):	388 736,96 Kč
cena včetně DPH	2 239 865,32 Kč

Během realizace stavby byly provedeny následující

vícepráce

- bourání stávající betonové stabilizace pod zámkovou dlažbou
- obnova stávajících vodovodních přípojek provedena ručním výkopem z důvodů křížení stávajících inženýrských sítí a s ohledem na vegetaci
- recyklace a strojní třídění výkopku
- zahloubení vodovodu v křížení s teplovodním kanálem, vystrojení podzemního hydrantu, hrdlová kolena
- změna napojení stávajících vodovodních přípojek místo navracích pasů tvarovky MA DN80/50
- větší rozsah výměny stávajících vodovodních přípojek PE63

méněpráce

- záměna šterkové vrstvy pod zámkovou dlažbu za betonovou stabilizaci
- odpočet částečné výměny výkopku a pískových obsypů a podsypů potrubí, využit přetříděný výkopek
- menší rozsah obnovy zámkové dlažby a obnovy nebezpečných ploch
- realizace domovní části dopojení vodovodních přípojek, průraz pod základem a bourání betonové podlahy hradil vlastník nemovitosti
- menší rozsah bourání stávajících betonových šachet na vodovodních přípojkách

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělek geodetické zaměření skutečného provedení. Do doby odstranění tohoto nedodělu bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **50 000,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.**

KOF

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 14.10.2024

Za Objednatele: **VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav** 75



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Mladé Boleslavi dne 14.10.2024

Za Zhotovitele:

**Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁŽKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 805 983 473**

..... IČO: 03786803, DIČ: CZ037.....

Václav Kyznar, jednatel

.....