

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/25/Baj/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **KYZ/2023/241018**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva**

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: .

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Zdeněk Doležal, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Jaroslava Bajerová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379**

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KYZNAR s.r.o.**

se sídlem: **Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav**

zastoupený: **p. Václav Kyznar**

ve věcech technických oprávněn jednat: **p. Zdeněk Šulc, p. Václav Kyznar**

bankovní spojení: **Komerční banka č.ú.107-9733740277/0100**

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku:**

v Praze, oddíl C, číslo vložky 237563.

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**MB Pražská, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2023/25/Baj.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	21.7.2023
Původní termín dokončení díla dle SOD	19.9.2023
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	11.10.2024

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace prací při rekonstrukci mostu přes Klenici a dále rekonstrukce ulice Pražska v investorství města Mladá Boleslav. Samotné práce na obnově vodovodu byly řádně dokončeny v termínu do 19.9.2023. Zhotovitel musel čekat s finální opravou asfaltového krytu vozovky na rekonstrukce mostu a komunikace do roku 2024.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	2 934 372,49 Kč
Méněpráce	- 378 691,50 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>896 132,96 Kč</u>
Cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	3 451 813,95 Kč
DPH (.... %):	724 880,93 Kč
cena včetně DPH	4 176 694,88 Kč

Během realizace stavby byly provedeny následující

vícepráce

- chybějící rozsah opravy asfaltových komunikací dle smlouvy o spolupráci
- prodloužení délky obnovy vodovodu dle geodetického zaměření
- provizorní asfaltování rýhy pro udržení komunikace přes zimní období 2023/2024
- záměna profilu vodovodního potrubí z DN80 na DN100
- chybějící tvarovky na vystrojení nového vodovodu (směrové etáže z hrdlových kolen, vystrojení 2 ks hydrantů atd...)
- požadavek Města na betonovou stabilizaci v rýze vodovodu
- provizorní zadláždění překopu v místě kruhové křižovatky, znovu obnovení kruhového objezdu (betonová svodidla, štěrk)

méněpráce

- nerealizovaná výměna stávajícího výkopku za štěrkodřť, byl použit původní výkopek
- nebyl použit signalizační vodič nad potrubím
- přepojení méně ks vodovodních přípojek na nový vodovod

Součástí dodatku č.1 SOD je příloha změnového listu zhotovitele. Výměry rozsahu opravy asfaltové komunikace vycházejí z Dohody o spolupráci při realizaci stavby VRI/OST/2023/11/Ka. Tato dohoda byla uzavřena později, než SOD se zhotovitelem, proto nebylo možné zahrnout požadavky Města na opravu asfaltové komunikace v Pražské ulici.

KEF

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 15.10.2024

V Mladé Boleslavi dne 14.10.2024

Za Objednatele: **VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za Zhotovitele: **Kyznar s.r.o.**
NEPŘEVÁŽKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

.....
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

.....
Václav Kyznar, jednatel


.....
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Soupis objektů Vodovod Pražská ulice

Objekt	Popis	Cena za Vodovod dle Sod	skutečnost dle Sod	Zbývá
SO 01	I Etapa	1 737 345,72	2 059 460,89	322 115,17
SO 02	II Etapa	1 197 026,77	1 392 353,06	195 326,29
CELKEM bez DPH		2 934 372,49	3 451 813,95	517 441,46

Cena je včetně ostatních nákladů jinde neoceněné dle TP 1.9 VAK MB

měnípráce dle SOD	vícepráce dle SOD	vícepráce v SOD neobsažené	Cellkem
-217 890,72	339 460,54	200 545,35	322 115,17
-160800,78	252 639,9	103 487,17	195 326,29
-378 691,50	592 100,44	304 032,52	517 441,46