

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/7/Sv/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **001/2/O/2024/D**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **AQUAREX, s.r.o.**

se sídlem: Metelkova 471/11, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

zastoupený: Martinem OTTOU, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Pírk

Martin OTTA

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec, č.ú. 43-4625500257/0100

IČ: 28701356 DIČ: CZ 28701356

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

C 27389 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Dobrovice Husova, obnova vodovodu LT100**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/7/Sv.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **8.11.2024**

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD **19.11.2024**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu koordinace stavby s přeložkou a zahloubením stávajícího vodovodu v úseku developerského záměru výstavby nových řadových domů.

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá dodat Objednateli geodetické zaměření a geometrické plány. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **49.000,- Kč bez DPH místo 10 % z celkové částky.**

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 29.11.2024

V Liberci dne 29.11.2024

Za Objednatele:

Za Dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čecheva 1151
293 22 Mladá Boleslav 88