

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/46/AV**

číslo smlouvy dodavatele: **2024/3311/0092**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **KVIS Pardubice a.s.**

se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice

zastoupený: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové, č.ú. 17394093/0300

IČ: 46506934 DIČ: CZ46506934

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u KS v HK, B2435
(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **MB Pod Skalou, vodovod a kanalizace** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2023/46/AV.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: **07. 06. 2024**

termín dokončení realizace skutečný: **10. 12. 2024**

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben složitější a časově náročnější realizací kanalizačních stok, vč. propojení domovních přípojek; délkou výstavby plynovodu v rámci společně koordinované akce a zejména termínem dokončení většího rozsahu oprav komunikací.



Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	7 298 530,13 Kč
Méněpráce bez DPH	- 975 655,67 Kč
Vícepráce bez DPH	1 835 878,12 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	8 158 752,55 Kč

(slovy: osmmilionůjednostopadesátosmtisícsemsetpadsátdvěkorunyčesképadesátpěthaléřů).

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (realizace v nižších třídách těžitelnosti zemin, nečerpání vody, ...) a vícepráce (složitější a časově náročnější realizace kanalizačních stok, vč. propojení domovních přípojek, opravy opěrných zdí, bourání betonového bloku, jámy pro plynáře, oprava garáže, větší rozsah oprav komunikací, ...).

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 19. 12. 2024

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Pardubicích 16. 12. 2024

Za Dodavatele: (15)



KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel: 466 822 640

Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230075

Stavba: MB Pod Skalou, vodovod a kanalizace

Místo: Mladá Boleslav

Datum:

06.01.2025

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Projektant:

ŠINDLAR s.r.o.

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Danda Tomáš

SOD			SKUTEČNOST				
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	SKUTEČNOST	Z TOHO MĚNĚPRÁCE	Z TOHO VÍCEPRÁCE	ROZDÍL	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 298 530,13	8 158 752,55	-975 655,67	1 835 878,12	860 222,45	10 245 490,41
SO 01	Vodovod	3 605 851,08					4 252 624,69
SO 01.1	Řad A	1 867 617,26	1 636 358,10	-192 532,32	329 053,99	136 521,67	2 149 361,77
SO 01.2	Řad A-1	683 426,22	586 467,32	-66 323,91	77 493,83	11 169,92	826 945,73
SO 01.3	Řad A-2	674 247,88	639 576,92	-78 078,27	134 317,54	56 239,27	815 839,93
SO 01.4	Připojení přípojek	380 559,72	417 810,94	-49 923,58	139 324,50	89 400,92	460 477,26
SO 02	Kanalizace	2 937 679,05					3 554 591,65
SO 02.1	Stoka A	1 577 193,01	1 461 465,92	-223 888,09	275 066,37	51 178,28	1 908 403,54
SO 02.2	Stoka B	841 705,06	750 219,15	-108 480,49	119 124,68	10 644,19	1 018 463,12
SO 02.3	Připojení přípojek	518 780,98	544 911,67	-66 121,58	172 183,41	106 061,83	627 724,99
03	Vedlejší a ostatní náklady	755 000,00	861 840,00	-16 000,00	122 840,00	106 840,00	913 550,00
ZL 01	Opěrná zeď	0,00	59 684,28	0,00	59 684,28	59 684,28	72 217,98
ZL 02	Bourání betonového bloku	0,00	21 043,58	0,00	21 043,58	21 043,58	25 462,73
ZL 03	Jámy pro plynaře	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	18 150,00
ZL 04	Zásypy - kce komuniace	0,00	157 741,85	0,00	157 741,85	157 741,85	190 867,64
ZL 05	Opěrná zeď - soukromá	0,00	26 438,52	0,00	26 438,52	26 438,52	31 990,61
ZL 06	Vyrovnání poplatků Máchova ulice	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-6 050,00
ZL 07	Oprava garáže	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	36 300,00
ZL 08	Komunikace	0,00	955 194,31	-169 307,43	156 565,57	-12 741,86	1 155 785,12

STATUTÁRNÍ MĚSTO
Mladá Boleslav
odbor stavební a rozvoje města
293 01 Mladá Boleslav

-2-

D. D. Procházka