

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/49/Ka/D2**

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou V Koreji, Komenského, obnova vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2023/49/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodlí, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	2.4.2024
Původní termín dokončení díla dle SOD	21.7.2024
Původní termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	25.10.2024
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.2 SOD	24.3.2025

Termín dokončení díla byl posunut z nedokončení bezvýkopové sanace šachet v ulici V Koreji. Tyto práce bylo možné provést až po dokončení strojní pokládky obrusného asfaltu v listopadu 2024. Bohužel z důvodů nevhodných klimatických podmínek nebylo možné práce provést. Tyto práce byly provedeny až v průběhu března 2025.

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH dle SOD:	12 642 222,00 Kč
Původní cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	13 824 750,94 Kč
vícepráce:	1 094 769,72 Kč
<u>méněpráce:</u>	<u>2 233 070,21 Kč</u>
Nová cena bez DPH dle dodatku č.2 SOD:	12 686 450,44 Kč
DPH (.... %):	2 664 154,60 Kč
cena včetně DPH	15 350 605,04 Kč

Smluvní cena se mění z následujících důvodů :

Vícepráce

- Větší rozsah bezvýkopových oprav kanalizačních revizních šachet a kanalizačního potrubí
- Změna vystrojení armaturních uzlů vodovodu
- Skutečné délky vodovodních řadů
- Větší rozsah výměny stávajících vodovodních přípojek v ulici V Koreji
- Změny způsobu opravy kanalizace bezvýkopově - výkopově

Méněpráce

- Částečná výměna výkopku, přesuny materiálu a skládkovné
- Menší rozsah opravy asfaltových komunikací
- Chyba rozpočtu IO 02.2 obnova kanalizační stoky v ulici v Koreji větší rozsah v položce potrubí
- Změny způsobu opravy kanalizace bezvýkopově - výkopově

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá odstranit pouze nedodělky DSPS. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši **100 000,- Kč bez DPH místo 10% z celkové částky.**

Ostatní články původní SOD zůstávají beze změny.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.2 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne **01-04-2025**

V *České Lípě* dne **01-04-2025**

Za Objednatele:

Za Dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODNÁ REKONSTRUKCE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Č. 1151
293 01 Mladá Boleslav



PITTNER
ČESKÁ LÍPA S.R.O.
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329
WWW.PITTNERCL.CZ

