

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2024

číslo smlouvy objednatele: VRV/SOD/2024/26/Ži/D1

číslo smlouvy dodavatele: 02-O-5959-15478/24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 1608181/0100

a

Dodavatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Zapsaný v obchodním rejstříku:	Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zastoupený:	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jan Vrkoč
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.: č.ú. 19-1583390227/0100

tento

Dodatek č. 1

I.

- Dne 9. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá části dokumentace stavby „Kosmonosy, zemní vodojem Propast II“ a provede související výkony a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“), b) související výkony – inženýrské činnosti, (dále též „dílo II“) a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- Smluvní strany se dohodly na změně názvu předmětu díla smlouvy a dobu zhotovení díla. Tyto změny byly způsobeny probíhajícím majetkoprávním projednáním se soukromými vlastníky dotčených pozemků, které si vyžádalo opakované úpravy prostorového řešení záměru. V některých případech bylo nutné přistoupit ke změnám trasování či úpravách rozsahu stavby tak, aby bylo možné dosáhnout dohody s vlastníky a zároveň dodržet technické a provozní požadavky. Postupné zpřesňování technického řešení na základě požadavků objednatele, které vyplynuly z průběžných konzultací, připomínek a doplňujících podnětů. Tento proces měl za cíl zajistit maximální funkčnost a hospodárnost řešení a vyžádal si částečné přepracování již rozpracovaných částí dokumentace.
- V návaznosti na výše uvedené se jednotlivé stávající texty Název předmětu díla, čl. IV. Platební podmínky, a čl. V. Doba zhotovení díla Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

Název předmětu smlouvy

Původní název předmětu díla „Kosmonosy, zemní vodojem Propast II.“ bude nahrazen novým názvem „Areál vodojemů Richarda Kastnera“.

IV.

Platební podmínky

4.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za dílo II následovně:

Popis části		Cena (Kč bez DPH)
dílo II. a	zajištění všech DOSS + podání žádosti na povolení stavby	176 800
dílo II. b	povolení stavby s NPM	44 200

V.

Doba zhotovení díla

- 5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I (předání kompletní PD (DPS/DVZ), vč. rozpočtu: v termínu do 31. 10. 2025
- 5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II:
 - a) zajištění všech DOSS + podání žádosti na povolení stavby: v termínu do 31. 10. 2025
 - b) povolení stavby s NPM: v termínu do 28. 2. 2026
- 5.3. Práce na DUR vč. podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby je dodavatel povinen provést do 31. 1. 2025
- 5.4. Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do 30. 7. 2025
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Mladé Boleslavi dne 28. 4. 2025

Za Objednatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Praze dne 25. 4. 2025

Za Dodavatele:

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5-Smíchov IČO: 471 169 01 DIČ: CZ 471 169 01 www.vrv.cz
--	--

- 15 -

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75