

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/44/Sv/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **001/3/0/2024/D1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **AQUAREX, s.r.o.**

se sídlem: Metelkova 471/11, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

zastoupený: Martinem OTTOU, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Pirkl

Martin OTTA

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec, č.ú. 43-4625500257/0100

IČ: 28701356 DIČ: CZ 28701356

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

C 27389 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Pětikozly, oprava vodovodního přivaděče**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/44/Sv.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	3 932 800,00 Kč
Vícepráce	399 059,00 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>575 940,00 Kč</u>

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH: **3 755 919,00 Kč**

Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH: **4 544 661,99 Kč**

Důvodem změny ceny jsou

vícepráce:

- Vodovodní přivaděč delší o 99 m
- Zahradní úpravy pozemku u DD v Dolním Cetně
- Technika pro bourací práce v nové trase vodovodu u DD

Méněpráce:

- Protlaky pod komunikací – nerealizovaly se
- Montážní materiál - dodal VaK MB

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Dodavateli zbývá dodat Objednateli geodetické zaměření stavby a geometrické plány. Do doby odstranění těchto nedodělků bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši 52.200,- Kč bez DPH místo 10 % z celkové částky.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

2. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
8. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 29.5.2025


V Liberci dne 29.5.2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

zjišťovací protokol fakturace

akce: Pětikožly

období: květen 2025

fakturace

položka	jedn.	cena/jedn.	cena celkem	III.25	IV.25	zbyvá
zemní práce (výkop, mezideponie, skladka vytlačeného objemu, podsyp, obsyp ŠP 0-4mm, hutněný zásyp, 200mm ŠD)	kpl		896 650	438 000	458 650	0
montážní práce (montáž a sváření HDPE Da90, propoje)	kpl		493 400	221 000	272 400	0
dodávka montážního materiálu	kpl		446 950	19 650	43 360	383 940
logistika HDPE potrubí v trase opravy a dodání na stavbu	kpl		18 450	10 500	7 950	0
Berstlining (doprava techniky, manipulace s TLT, zřízení pažení pro Grundoburst)	m	0	0			0
řízený vrt, sig. lanko, Da 90mm-->HDPE Da90mm	m	1 750	1 540 000	1 207 500	332 500	0
podchod komunikace 272 a místní komunikace, protlak oc. 159mm	m	9 600	192 000			192 000
zkouška průchodnosti	m	96	89 280		89 280	0
tlaková zkouška	m	68				
proplach a desinfekce, vzorky	m	24	85 560		85 560	0
povrchy						
70mm ABJ, zalití spar	m²		0			
dlažby vč. vybourání, očištění, urovnnání a přehutnění podkladu, pokládky s dodáním do 30%nového materiálu do 4mm drti, pískování, přehutnění, obrubníky						
dlažba mozaiková, malá kostka	m²	3 250	0			0
dlažba žulová střední kostka	m²	2 490	0			0
dlažba žulová velká kostka	m²	2 680	0			0
dlažba zámková nebo betonová	m²	1 590	77 910		77 910	0
dlažba atypická	m²	2 930	0			0
zahradnické úpravy	kpl	25 000	25 000		25 000	0