

## DODATEK Č.4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2023/41/D4**

číslo smlouvy zhotovitele: **03324**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel: TRIGON MB s.r.o.**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. , číslo účtu : 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 114615

(dále jen „Dodavatel“)

### **Článek II.** **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Středisko Okrouhlík, humanizace**“ a závazek objednatele zaplatit dodavateli za provedení díla sjednanou cenu.

Předmět díla je vymezen zadávací dokumentací a rozšiřuje se o vícepráce a méněpráce.

**Článek III.**  
**Podklady a součinnost objednatele**

Beze změn.

**Článek IV.**  
**Doba plnění**

1. Původní termín dokončení a předání díla Objednateli byl 425 dnů od předání staveniště.
2. Nový termín dokončení a předání díla je 439 dnů od předání staveniště, tj. 14.5.2025.

Ostatní beze změn.

**Článek V.**  
**Cena díla**

|                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Celková cena díla dle smlouvy :                                                   | 30.465.956,- Kč bez DPH |
| 2. Celková cena díla dle dodatku č.1 :                                               | 31.487.899,- Kč bez DPH |
| 3. Celková cena díla dle dodatku č.2 :                                               | 31.821.361,-Kč bez DPH  |
| 4. Celková cena díla dle dodatku č.3 :                                               | 31.952.386,- Kč bez DPH |
| 5. Cena díla se snižuje o částku 853.609 ,-Kč, což je součet víceprací a méněprací . |                         |
| 6. Nová celková cena díla činí                                                       | 31.098.777,- Kč bez DPH |
| DPH ( 21 %):                                                                         | 6.530.743,17 Kč         |
| cena včetně DPH                                                                      | 37.629.520,17 Kč        |

Ostatní beze změn

**Článek VI.**  
**Platební podmínky**

1. Zádržné se snižuje z 10 % ceny díla na částku 100.000,- Kč. Zádržné bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení.

Ostatní beze změn

**Článek VII.**  
**Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

Beze změn.

**Článek VIII.**  
**Předání a převzetí díla**

Beze změn.

**Článek IX.**  
**Odpovědnost za vady díla, záruční doba**

Beze změn.

**Článek X.**  
**Smluvní pokuty**

Beze změn.

**Článek XI.**  
**Odstoupení od smlouvy**

Beze změn.

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy má tři strany.

Ostatní beze změn.

V Mladé Boleslavi dne **13 -05- 2025**

V Kosmonosích dne .....


Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Jan Menšík, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

