

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/18/SV/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2025/06**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn jednat: Radek Fencí, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**Horní Bukovina, oprava vodojemu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2025/18/Sv

KQF

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD	7.7.2025
Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	7.9.2025

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů navýšení objemu prací na sanacích vodojemu a koordinace na stavbě s jiným dodavatelem.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní cena bez DPH dle SOD:	1 947 417,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>649 962,00Kč</u>
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	2 597 379,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH	3 142 828,59 Kč

Vícepráce:

Hrubá demolice omítek v akumulární komoře, vysekání a utěsnění prostupů, změna tloušťky reprofilací, navýšení objemu sanačních prací, navýšení počtu odtrhových zkoušek a VRN

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 30-06-2025

V dne 30-06-2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Ivan Vovesný, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88



