

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2024/43/Sv/D1

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: AQUAREX, s.r.o.

se sídlem: Metelkova 471/11, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

zastoupený: Martinem OTTOU, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Pírk

Martin OTTA

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec, č.ú. 43-4625500257/0100

IČ: 28701356 DIČ: CZ 28701356

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

C 27389 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

KaP

V průběhu provádění stavby „**Kosmonosy Debřská, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/43/Sv.

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méně pracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	5 898 805,00 Kč
Vícepráce	768 643,00 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>- 3 508 593,00 Kč</u>

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH: **3 158 855,00 Kč**

Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH: **3 822 214,55 Kč**

Důvodem změny ceny jsou

vícepráce:

- Zvýšení objemu výkopů a montážních jam v I. etapě, z důvodu zastižení skalního podloží
- Ruční dotěžování a úprava dna výkopu
- Režijní náklady na mzdy při marných nájezdech

Méněpráce:

- Snížení objemu realizované technologie berstlining v I. etapě
- Nerealizovaná II. etapa

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 17-10-2025

V Liberci dne 13.10.2025

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva




Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Dodavatele:



Martin Otta, jednatel



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

