

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/45/Sv/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **001/4/O/2024**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Zdeněk Doležal, technik oddělení

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **AQUAREX, s.r.o.**

se sídlem: Metelkova 471/11, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

zastoupený: Martinem OTTOU, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Jan Pírk

Martin OTTA

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Liberec, č.ú. 43-4625500257/0100

IČ: 28701356 DIČ: CZ 28701356

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

C 27389 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

(dále jen „Dodavatel“)

KP

V průběhu provádění stavby „**Doubravička, obnova vodovodního přivaděče**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/45/Sv.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **17.08.2025**

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD **13.11.2025**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu koordinace stavby s činností zemědělců na dotčených polích.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH: **4 810 966,00 Kč**

Vícepráce **73 390,00 Kč**

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH: **4 884 356,00 Kč**

Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH: **5 910 070,76 Kč**

Důvodem změny ceny jsou

vícepráce:

- Dodávka prefa skruží, úprava terénu, osazení skruží, osazení označovacího sloupku, doprava a manipulace
- Vypořádání se zemědělci za vjezd do polí
- Úprava nájezdové rampy do obratiště pro PiD v areálu ZD Skalsko

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 14.11.2025

V Liberci dne 14.11.2025

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Martin Otta, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Kaf

položka	rozsah	částka
dodávka prefa skruží vni. Ø1500mm	4ks	29 650
úprava terénu, osazení skruží kolem poklopu AŠ	4ks	9 560
osazení označovacího sloupku do skruží k AŠ	4ks	5 980
doprava a manipulace	kpl	6350
vypořádání náhrady za vjezd na pole, poz. č. 561, p. Nežerka		3000
vypořádání náhrady za vjezd na pole, poz. č. 510/2, 510/1, 494, 497, 554, ZemSpol. Skalsko		7000
úprava nájezdové rampy do obratiště pro PiD v areálu ZD Skalsko	kpl	11850
CELKEM		73 390

17.10.2025
 Souhlasím: 