

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/21/Sv/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **13325**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení VRI

Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **TRIGON MB s.r.o.**

se sídlem: Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat:

Jan Menšík, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

KOF

V průběhu provádění stavby „**Sedlisko vodojem, oprava**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/21/Sv.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **26.08.2025**

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD **04.12.2025**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu opravy trubního propustku a odpadního potrubí z vodojemu, která byla provedena v koordinaci s Obcí.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích a méně pracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	1 332 102,69 Kč
Vícepráce	113 277,02 Kč
<u>Méně práce</u>	<u>- 68 132,97 Kč</u>

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH: **1 377 246,74 Kč**

Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH: **1 666 468,55 Kč**

Důvodem změny ceny jsou

vícepráce:

- Obnova trubního propustku
- Silniční obrubníky

Méně práce:

- Nerealizace nátěrů
- Menší objem sutě

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

04-12-2025

V Mladé Boleslavi dne

V Kosmonosích dne 4.12.2025

Za Objednatele:


Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Jan Menšík, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**

