

DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/8/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **L022025**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Zdeněk Doležal, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.**

se sídlem: K Roztokům 34, 165 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Václav Lázníček

bankovní spojení: ČSOB a.s. Václavské nám. 32, Praha 1, č. ú. 572420713/0300

IČ: 25131851 DIČ: CZ25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4744.

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**SV MB Kosmonosy, cementace řadu OC DN800**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2025/8/Ka

Článek V. **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	9 996 834,25,- Kč
vícepráce	363 570,00,-Kč
Nová cena za dílo dle dodatku č.1 SOD bez DPH:	10 360 404,25,- Kč
DPH (.21. %):	2 175 684,89,- Kč
cena včetně DPH	12 536 089,14,- Kč

Důvodem změny navýšení ceny díla jsou následující vícepráce :

- Zvýšené zemní práce na jamách č. 4 a 6
- Bourání armaturních šachet A94 a A92 včetně odvozu a recyklace betonu, zásyp šachet
- Demontáž a montáž stropu armaturní šachty A93 pro nové vystrojení šachty
- Čerpání vody z montážních jam
- Dodatečné práce na vystrojení armatur na vodovodním přivaděči

Je podrobně zpracováno v Příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má dvě strany.

V Mladé Boleslavi dne 15-12-2025

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva


VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

V Praze

dne: 12.12.2025

Za Dodavatele:

Ing. Martin Krejčí



SV MB Kosmonosy cementace OC DN 800

Rekonstrukce potrubí - REPO a.s.

Příloha č.1 - Vícepráce

pol.		množ.	jed. cena	cena	poznámka
1	výkopy, dvojjámy 4,6	2	48 000,00	96 000,00	
2	Bourání šachet, zásyp, doprava A94, A92 šachta ubourána, stěna k vdj zbourána až po potrubí a zasypána. Vybouraný materiál odvezen na recyklační linku	2	36 000,00	72 000,00	16. 10. 29.10.
3	Šachta A93, odkopání, odstranění stropu a demontáž armatur i zpětná montáž	1	18 000,00	18 000,00	15. 10.
4	Bourací práce jámy 4,6 odvoz recyklace	2	22 000,00	44 000,00	průběžně
5	Výpomoc při vystrojení přípojek 2,4,6 bagr, lidi	3	12 000,00	36 000,00	8. 10. 9. 10.
6	čerpání			0,00	
6a	SJ 4	8	290,00	2 320,00	07.07.2025
6b	SJ 4	8	290,00	2 320,00	08.07.2025
6c	SJ 4	8	290,00	2 320,00	09.07.2025
6d	A 92	4	290,00	1 160,00	06.10.2025
6e	SJ 10	36	290,00	10 440,00	průběžně
7	D+Z montážní práce (faktura)			79 010,00	
	CELKEM			363 570,00	

Dne 30. 10. 2025

Ing. Václav Lázníček