

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2024

číslo smlouvy objednatele: VR1/SOD/2024/26/Ži/D2

číslo smlouvy dodavatele: 02-O-5959-15478/24

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., č.ú. 1608181/0100

a

Dodavatel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:	Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901
Zapsaný v obchodním rejstříku:	Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Zastoupený:	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě plné moci
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Jan Vrkoč
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.: č.ú. 19-1583390227/0100

tento

Dodatek č. 2

I.

- Dne 9. 8. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek dodavatele vypracovat v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá části dokumentace stavby „Kosmonosy, zemní vodojem Propast II“ a provede související výkony a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“), b) související výkony – inženýrské činnosti, (dále též „dílo II“) a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
- Smluvní strany se dohodly na změně doby zhotovení díla. Tyto změny byly způsobeny probíhajícím majetkoprávním projednáním se soukromými vlastníky dotčených pozemků (zejména manželé Sombergovi), které by mohlo vyvolat úpravu prostorového řešení záměru.
- V návaznosti na výše uvedené se jednotlivé stávající texty čl. IV. Platební podmínky, a čl. V. Doba zhotovení díla Smlouvy mění a nahrazují tímto zněním:

IV.

Platební podmínky

4.2.1 Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo I takto:

Popis části		Cena (Kč bez DPH)	
		SoD a dodatek č. 1	rozdělení dle dodatku č. 2
práce na DUR, vč. podání žádosti	20 %	444 200	444 200
kontrolní výtisk díla I. v etapě II. - rozpracovanost 2025	40 %	1 110 500	888 400
kontrolní výtisk díla I. v etapě II. - kompletní PD	10 %		222 100
dílo I. (předání kompletní PD (DPS/DVZ), vč. rozpočtu)	30 %	451 800	451 800
Celkem		2 006 500	2 006 500

V.

Doba zhotovení díla

- 5.1. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo I (předání kompletní PD (DPS/DVZ), vč. rozpočtu: v termínu do 30. 06. 2026
- 5.2. Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo II:
a) zajištění všech DOSS + podání žádosti na povolení stavby: v termínu do 30. 06. 2026
b) povolení stavby s NPM: v termínu do 31. 10. 2026
- 5.3. Práce na DUR vč. podání kompletní žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby je dodavatel povinen provést do 31. 1. 2025
- 5.4.a Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II – rozpracovanost 2025 ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do 31.12. 2025.
- 5.4.b Předložit kontrolní výtisk díla I v etapě II – kompletní PD ke kontrole a odsouhlasení objednateli je dodavatel povinen do 28. 02. 2026.
- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

V Mladé Boleslavi dne 14. 12. 2025

Za Objednatele:

V Praze dne 16. 12. 2025

Za Dodavatele:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav

Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

