

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2025/29/ŠI/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 1/2025/Br

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Oldřich Šlambor, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Brabec & Brabec stavební s.r.o.**

se sídlem: Nádražní 193, 463 31 Mníšek

zastoupený: Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Petr Brabec, Petr Brabec ml.

bankovní spojení: 311639389/0300 ČSOB a.s.

IČ: 25493540 DIČ: CZ25493540

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20827

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Čistá, obnova vodovodu při stavbě KNL, vodovodní řad C-1, C-1-1 a C-2**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2025/29/ŠI.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD **26.08.2025**

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD **16.12.2025**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodu opravy trubního propustku a odpadního potrubí z vodojemu, která byla provedena v koordinaci s Obcí.

Dodavatel se zavazuje předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení, geodetické zaměření a geometrické plány do 16.05.2026. Důvodem k této změně je požadavek objednatele na odevzdání výše uvedených dokladů souhrnně s ostatními vodovody, realizovanými v obci Čistá v rámci výstavby kanalizace.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích a méně pracích uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	3 075 842,45 Kč
Vícepráce bez DPH	49 790,50 Kč
<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 635 864,12 Kč</u>
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	2 489 768,83 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH (21%)	3 012 620,28 Kč

Důvodem změny ceny jsou vícepráce:

řád C-1: dopočet litinových tvarovek dle geodetického zaměření, navýšení délky vodovodních přípojek

řád C-1-1: větší počet vodovodních přípojek

řád C-2: dopočet litinových tvarovek dle geodetického zaměření

Méněpráce:

řád C-1: odpočet litinových tvarovek dle geodetického zaměření, odpočet šterkové a živičné konstrukce komunikace, odpočet skutečné délky vodovodního řádu, zemní práce

řád C-1-1: odpočet litinových tvarovek dle geodetického zaměření, odpočet šterkové a živičné konstrukce komunikace, kratší vzdálenost vodovodních přípojek

řád C-2: kratší délka vodovodního řádu, zemní práce, dopočet litinových tvarovek dle geodetického zaměření, odpočet šterkové a živičné konstrukce komunikace

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené tímto dodatkem č.1 se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto dodatkem č.1, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 15.12. 2025

V Mníšku dne 15.12.2025

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:

BRABEC & BRABEC
STAVEBNÍ s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek
602 397 240, 728 029 120
IČ: 25493540 DIČ: CZ25493540

Ing. Petr Brabec, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 

