

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2024/40/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: - - - - -

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ALPAMARE CZ, spol. s r. o.**

se sídlem: Brandtova 3275/30, 400 11, Ústí nad Labem

zastoupený: Ing. Libor Velík

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Libor Velík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ústí nad Labem

IČ: 25412825 DIČ: CZ25412825

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 16485

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby MB KNL, sanace komor na kanalizaci (vodovod) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2024/40/AV.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 08. 11. 2024

termín dokončení realizace skutečný: 30. 05. 2025

Posun termínu plnění byl zapříčiněn klimatickými podmínkami a větším objemem realizovaných prací.

MB Soupek OK V3A

* vyspádování podlahy OK betonem

* kompletní dodávka a montáž čedičové dlažby na podlahu

* podbetonování žlabu

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	444 726,75 Kč
Vícepráce	95 376,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	540 102,75 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Důvodem změny ceny jsou vícepráce plynoucí z upravení technologie postupu prací.

Článek XII. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 30. 05. 2025

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [75]

V Ústí nad Labem 30. 05. 2025

Alpamare cz spol. s r.o.
Za Dodavatele: Brandtova 3275/30
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 25412825 DIČ: CZ25412825

Ing. Libor Velík, jednatel společnosti

Kof

ČESANA a SOUPEK fa 05/2025 soupis prací

Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:

VaK Mladá Boleslav
Alpamare cz s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

30.05.2025
Ing. Libor Velík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		540 102,75	DODATEK č. 1	
01	ul. Štyrsova - odlehčovací komora Soupek - sanace	273 648,83	331 115,08	STA
02	ul. Koněvova - odlehčovací komora Česana - sanace a utěsnění spár	141 524,92	171 245,15	STA
03	VRN	14 061,00	17 013,81	VON
04	OSTATNÍ NÁKLADY	110 868,00	134 150,28	OST
již fakturováno 08/2024		-273 648,83	fa č. 2401026	
dofakturace 05/2025		266 453,92	dofakturace	