

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2017/68/Ka/D1

číslo smlouvy zhotovitele: 7/807/2018

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

pí. Václava Hanoušková, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: ŠEBESTA VHS, v.o.s.

se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**Mnichovo Hradiště, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2017/68/Ka.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

| | |
|--|-----------|
| Původní termín dokončení díla dle SOD | 5.6.2018 |
| Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD | 14.8.2018 |

Termín dokončení díla byl posunut důvodů kompletní výměny vodovodních a kanalizačních přípojek pro bytové domy v ulici Studentská a S.K. Neumanna, dále nutností provedení provizorního zásobování pro tyto 2 ulice. Dále v průběhu provádění zemních prací v nejužší části ulice Studentská došlo k poškození ohradní zdi, bylo nutné zajistit základy sousedního objektu podbetonováním. V rámci stavby bylo nutné provést v některých částech ulic Studentská a S.K. Neumanna kompletní obnovu konstrukčních vrstev komunikace.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

| | |
|---|------------------|
| Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH: | 13.466.203,31 Kč |
| Méněpráce | 421.446,00 Kč |
| Vícepráce | 475.785,00 Kč |

| | |
|---|-------------------------|
| Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH: | 13.520.542,31 Kč |
| DPH (21%): | 2 839 313,89 Kč |
| Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH: | 16 359 856,20 Kč |

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- obnova vodorovného dopravního značení
- dodávka samonivelačních poklopů revizních šachet kanalizace
- trativod z drenáží
- poplatky za uložení asfaltových odpadů na skládku
- nepoužité tvarovky na propojení stávajících kanalizačních přípojek
- nevybudování provizorního rozvodu vody v ulici Máchova

a vícepráce

- zvýšený rozsah opravy asfaltových komunikací včetně konstrukčních vrstev
- změna zatřídění horniny tř.4 na tř.5 při pokládce kanalizace v ulici S.K. Neumanna
- vybudování provizorního vedení vodovodu v ulicích Studentská a S.K. Neumanna
- podbetonování a zajištění základu objektu v nejužší části ulice Studentská

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2017/68/Ka zůstávají v platnosti.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 má tři strany a jednu přílohu.

V Mladé Boleslavi dne 19 -00- 2018

V Jablonci nad Nisou dne


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a

466 05 Jablonec n.N.

tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**

