

DODATEK Č.1
KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/21/Do/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **148/18**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing Petr Doškář, technik oddělení

pí. Alena Charvátová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.**

se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov

zastoupený: Petr Zikuda, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Daniel Marek, vedoucí výroby

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. č.ú. 8586257001/5500

IČ: 28776976 DIČ: CZ28776976

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

(dále jen „Dodavatel“)



V souvislosti s prováděním akce se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/21/Do/D1 „Krpy, obnova vodovodu, rozšíření“, který mění čl. II Předmět smlouvy, čl. IV. Doba plnění a čl. V. cenu díla Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Během provádění bylo nutné provést překopy ve vyasfaltovaných vjezdech k čp. 127 a 137, následně bylo nutné uvést tyto pozemky do původního stavu tj. obnovu asfaltového krytu, aby byl získán kolaudační souhlas k provedené stavbě
2. Oproti PD byly délky vodovodních přípojek, které musely být prováděny protlakem navýšeny. Terén neumožňoval provádění přípojek zemními pracemi.

Článek IV.

Doba plnění

- | | |
|--|------------|
| 1. Původní termín dokončení díla dle SOD | 2.9.2018 |
| 2. Termín dokončení díla dle dodatku č.1 k SOD | 10.10.2018 |

Termín dokončení díla byl změněn kvůli koordinaci oprav asfaltových komunikací s obcí Kropáčova Vrutice.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SoD:	999 998,69 Kč
vícepráce (asfalty, protlaky)	101 286,69 Kč
méněpráce (odběry vzorků, rozdílný počet tvarovek)	-53 340,41 Kč
Cena díla bez DPH dle dodatku č.1	1 047 944,97 Kč
DPH (21 %):	220 068,44 Kč
cena včetně DPH	1 268 013,41 Kč

(slovy: jeden milion dvěstě šedesát osm tisíc tři sta čtyřicet jedna haléřů).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 2 má 3 strany

V Mladé Boleslavi dne 16 -10- 2018

V Turnově dne 10.10.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Petr Zikuda, jednatel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75