

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/63/MH/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **6/806/2018**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miroslav Havlas, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**Buda vodovod, připojení na SVMB**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/63/MH.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Původní termín dokončení díla dle SOD	30.10.2018
Nový termín dokončení díla dle dodatku č.2 SOD	15.11.2018

Termín dokončení díla byl posunut zejména z důvodu změny technologie při realizaci úseku V38-V46 z bezvýkopové na výkopovou, doplněním 2ks kalníkových šachet a dále ztíženými podmínkami (tekuté písky) při realizaci bezvýkopových prací v obci Buda.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo s mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	8.745.843,-Kč
Vícepráce :	1.213.233,-Kč
Méněpráce	-1.018.566,-Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH:	8.940.510.-Kč
DPH (21%):	1.881.077,1 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem vč.DPH:	10.838.587,1 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Dozor statika při posouzení rizika poruchy stability hráze vodní nádrže
- Zemní práce v hornině tř.těžitelnosti 5
- Integrované lemové nákržek s přírubou z nerezové oceli
- Obnova vodorovného dopravního značení
- Trativod z drenáží
- dokumentace skutečného provedení

a vícepráce

- Změna rozsahu obnovy živičných vrstev v obci Horka a Buda
- Realizace pilotních vrtů v tekutých píscích v obci Buda
- Doplnění hromosvodu posilovací čerpací stanice
- Chránička kopoflex přípojky NN posilovací čerpací stanice
- Oprava dešťových kanalizací v obci Horka a Buda

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.2 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek č.2 se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.2. má tři strany a jednu přílohu

Příloha : Soupis skutečně provedených prací s vyčíslením víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne

13 -12- 2018

V Jablonci nad Nisou dne 10.11.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a
466 05 Jablonec n.N.
tel./fax: 483 305 696
IČO: 2521827837

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75**