

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/24/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

zastoupený: Bc. Tomášem Grabmüllerem, technickým ředitelem, na základě plné moci


ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Kateřina Vosková, technik

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1181712/0800

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, odd.C, vl. 51188

(dále jen „Dodavatel“)



V průběhu provádění stavby „Benátky nad Jizerou ul. Kalistova, oprava kanalizace“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2018/24/Ka.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

| | |
|--|-----------|
| Původní termín dokončení díla dle SOD | 17.8.2018 |
| Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD | 7.11.2018 |

2. Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace prací s dodavatelem kompletní rekonstrukce ulice Kalistova. Jednalo se o sanace revizních šachet kanalizace, které bylo možné provést až po dokončení rekonstrukce celého uličního prostoru.

Článek V. **Cena díla**


1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|---|-----------------|
| Původní cena díla bez DPH dle SOD: | 1 996 870,00 Kč |
| Vícepráce | 21 000,00 Kč |
| Nová cena díla bez DPH dle dodatku č.1 SOD: | 2 017 870,00 Kč |
| DPH (21 %): | 423 752,70 Kč |
| cena včetně DPH | 2 441 622,70 Kč |

2. Důvodem vícepráce je napojení a injektáž 2 kanalizačních přípojek. Tyto práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.



5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tato smlouva má devět stran.
8. Nedílnou součástí dodatku č.1 SOD je příloha vyúčtování stavby.

V Mladé Boleslavi dne 30 -11- 2018

V Praze dne 26.11.2018


Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva



**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88**

