

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2017/22**

číslo smlouvy zhotovitele: **- - -**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa s.r.o.

zastoupený: Radomilem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Radomil Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa, č. ú: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Strenice, oprava poruchových vodovodních řadů** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/22.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 14. 10. 2018

termín dokončení realizace skutečný: 06. 12. 2018

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben nezbytností úplné uzavírky komunikace pro realizaci pokládky v okolí křižovatky, hledáním skutečných tras nevyhovujících domovních přípojek, ...

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	5 213 025,45 Kč
Méněpráce bez DPH	- 47 527,32 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 190 255,75 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	5 355 753,88 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (kratší realizovaná délka provizorního řadu, nerealizace zámkové dlažby, na stavbě nebyl koordinátor BOZP = nerealizovaná položka související s jeho činností na KD, ...) a vícepráce plynoucí z odlišností PD a skutečně realizovaných prací (výměry oprav komunikací, osazení vodoměrné šachty, ...).

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi, dne 19. 12. 2018

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Za objednatele:

Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

V České Lípě, dne 19. 12. 2018

Za dodavatele:

PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Chelčického 1505/5
470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 664 071
IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329

Radomil Pittner
jednatel