

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/35/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **2018/14**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Aleš Vocel, pracovník oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: **B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice**

zastoupený: **Ing. Ivan Vovesný, jednatel**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Pavel Bárta**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300**

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **Vinec - řešení tlakových poměrů / SO 02 VODOJEM** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2017/35/AV.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 30. 11. 2018

termín dokončení realizace skutečný: 06. 12. 2018

Posun termínu plnění byl zapříčiněn koordinací s pracemi, technologickým postupem a BOZP dodavatele stavebních prací rekonstrukce vodojemu.

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	913 117,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 79 234,00 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>+ 207 245,00 Kč</u>
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	1 041 128,00 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace utěsnění prostupů a sanace IX) a vícepráce plynoucí z celoplošného odstranění nesoudržného podkladu sanovaných ploch, tzn. úprava technologie postupu prací (větší časová náročnost a množství zpracovaného sanačního materiálu).

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi, dne 06. 12. 2018


V Českých Budějovicích, dne 06. 12. 2018

Za objednatele:

Za dodavatele:


Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva


Ing. Ivan Vovesný
jednatel společnosti


Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva


ITC SERVIS S.R.O.
BEDŘICHA SMETANY 2520/63
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČ: 608 51 996, DIČ: CZ60851996

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **