

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/28/AV/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **06/2018/2**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Ing. Aleš Vocol, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „objednatel“)

**Dodavatel:** **BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r. o.**

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: Jiří Bílek, jednatel firmy

ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Bílek, Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738

DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 122675

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Vinec - řešení tlakových poměrů / SO 02 VDJ Vinec** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/28/AV.

### **Článek IV.** **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

**termín dokončení realizace dle SOD: 10. 12. 2018**

**termín dokončení realizace skutečný: 16. 04. 2019**

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben větším rozsahem sanačních prací akumulací komory a následným odložením realizace zemních a dokončovacích prací do období vyhovujícího počasí.

## **Článek V.**

### **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

|                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH</b> | <b>3 468 019,35 Kč</b> |
| <b>Méněpráce bez DPH</b>                            | <b>- 62 440,82 Kč</b>  |
| <b>Vícepráce bez DPH</b>                            | <b>+ 517 815,79 Kč</b> |
| <b>Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH</b>         | <b>3 923 394,32 Kč</b> |

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerezový poklop, otloukání omítek, sokly, zemní pásek, demontáž původního vystrojení, demontáž elektrorozvaděče, osvětlení, ...) a vícepráce plynoucí z odlišností PD a skutečně realizovaných prací (zřízení plochy pod nádrže náhradního zásobování, vyrovnání různých tloušťek původních zdí, změna technologie kotvení fasády z lícového zdiva, nerezové ukončovací lišty obkladu, ...).

## **Článek XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.


V Mladé Boleslavi, dne 29. 03. 2019


V Mladé Boleslavi, dne 29. 03. 2019

Za objednatele:

Za dodavatele:

  
.....  
Ing. Jan Sedláček  
předseda představenstva

  
.....  
Jiří Bílek  
jednatel

  
.....  
Ing. Vladimír Stehlík  
člen představenstva

**BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.**  
Boleslavská 643  
294 01 Bakov nad Jizerou  
IČ: 27005738, DIČ: CZ27865738

**VODOVOJE VYHODNĚNÍ**  
**MLADÁ BOLESLAV a.s.**  
Čechovská 101  
293 22 Mladá Boleslav 75