

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/17/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

př. Jarmila Krbušková, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Radomilem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Radomil Pittner, Ing. Jakub Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329

DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou, obnova vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2019/17/Ka.

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	27.8.2019
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	19.9.2019

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů zastižení horniny třídy těžitelnosti 5 ve výkopu vodovodu v Žižkově ulici, čímž došlo ke zpomalení postupu stavebních prací. Dále byly provedeny výměny stávajících vodovodních přípojek na všech stavebních objektech ve vyšším počtu, což rovněž zdrželo postup plánovaných stavebních prací.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.
Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	7.523.656,00 Kč
Méněpráce	858.208,00 Kč
Vícepráce :	244.984,00 Kč

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	6.910.432,00 Kč
DPH (21%):	1.451.190,72 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	8.361.622,72 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- V některých SO nebylo nutné provádět výměnu stávajícího výkopku za nový vhodný, proto byly částečně odečteny položky za zásypový materiál, skládkovné a přesuny hmot
- Nebyl realizován provizorní vodovod a následná demontáž stávajícího potrubí vodovodu v ulicích Šnajdrova a Žižkova
- Menší rozsah opravy asfaltových komunikací ve Šnajdrově ulici

a vícepráce

- zastižení horniny třídy těžitelnosti 5 v Žižkově ulici
- zvýšený rozsah obnovy asfaltové komunikace v ulici Boženy Němcové
- změna vystrojení armaturních uzlů vodovodního řadu v ulici Šnajdrova

Článek VIII. **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly smluvní strany, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pro geometrické plány a dokumentaci skutečného provedení stavby se tato lhůta prodlužuje na 40 dnů. Následující vada bude odstraněna do **30.11.2019** z důvodů toho, že se jednalo o obnovu asfaltového krytu křižovatky Lidická a Šnajdrova v rámci celkové rekonstrukce komunikace v ulici Šnajdrova, kterou pro město Benátky n.J. realizuje dodavatel COLAS CZ a.s.. Tento nedodělek objednal dodavatel u společnosti COLAS CZ.

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2019/17/Ka, zůstávají v platnosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má tři strany a jednu přílohu.


V Mladé Boleslavi dne

V České Lípě dne

17 -10- 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

PITTNER Česká Lípa s.r.o.
Chelčického 1505/5
470 01 Česká Lípa
tel./fax: 487 834 071
IČO: 28687329 DIČ: CZ28687329

Radomil Pittner, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav **88**