

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/27/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **06/2018/3**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**

zastoupený: **Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva**

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Ing. Aleš Vocol, technik oddělení VRI

bankovní spojení: **Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100**

IČ: 46356983

DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379**

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: **BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r. o.**

se sídlem: **Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou**

zastoupený: **Jiří Bílek, jednatel firmy**

ve věcech technických oprávněn jednat: **Jiří Bílek, Roman Blaszkiewicz**

bankovní spojení: **000000-0487539349/0800**

IČ: 27865738

DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: **zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 122675**

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Vlkava vđj, rekonstrukce** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2018/27/AV.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 14. 07. 2019

termín dokončení realizace skutečný: 01. 10. 2019

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben realizací sanačních prací akumulčních komor, strojně a elektro technologického vstrojení vodojemu.

Kd

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	3 785 897,46 Kč
Méněpráce bez DPH	- 1 056 461,00 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 367 919,64 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	3 097 356,06 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (nerealizace venkovního vodovodního potrubí, menší realizovaná plocha oprav lesní cesty a hydroosevu, menší výměra pěnokla, ...) a vícepráce plynoucí z odlišností PD a skutečně realizovaných prací (vyšším rozsahem zemních prací z dovezeného materiálu, vyrovnaní různých tloušťek původních zdí, realizace trativodu, podhrabových desek, ...).

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi, dne 21. 10. 2019


V Mladé Boleslavi, dne 21. 10. 2019

Za objednatele:

Za dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva



Jiří Bílek
jednatel



Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Boleslavská 643
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27865738, DIČ: CZ27865738

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav