

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/13/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **6/906/2019**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

Václava Hanoušková, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **ŠEBESTA VHS, v.o.s.**

se sídlem: Želivského 14 a, 466 05 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Šebesta

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300

IČ: 41327837 DIČ: CZ41327837

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXIII, vložka 415

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Mnichovo Hradiště Husova, obnova vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2019/13/Ka/D1

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	8.7.2019
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	25.10.2019

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů zastižení horniny třídy těžitelnosti 5-6 ve výkopu kanalizace a vodovodu v Husově ulici, tím došlo ke značnému zpomalení postupu stavebních prací. Dále byla stavba koordinovaná se stavbou obnovy plynovodu a při koordinaci došlo k posunům termínu. Dále byla provedena výměna většího počtu stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek v Husově a Mattušově ulici.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SOD bez DPH:	15.083.349,75 Kč
Méněpráce	3.554.662,16 Kč
Vícepráce	1.777.217,00 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	13.305.904,59 Kč
DPH (21%):	2.794.239,96 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	16.100.144,55 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Menší rozsah čerpání vody z výkopů
- Nebyla provedena z velké části výměna výkopku včetně přesunu části výkopku na skládku a skládkovné za odvezený výkopek
- Nerealizována pokládka obrusného krytu ACO 11 v Husově ulici, tyto finanční prostředky budou předány městu Mnichovo Hradiště, které bude rekonstruovat v roce 2020 celou Husovu ulici
- Při realizaci zjištěny jiné dimenze potrubí kanalizačních přípojek oproti PD-změna kameninových odboček, potrubí, kolen a převlečných manžet
- V ulici Husova nebyly osazeny nové poklapy na revizních šachtách
- Nižší skládkovné za asfaltové odpady ze stavby
- Neproveden řízený zemní protlak kanalizačního potrubí pod armaturní vodovodní šachtou v Mattušově ulici

a vícepráce

- Zastižení horniny třídy těžitelnosti 5-6, nutnost rozrušování horniny skalní frézou
- Pokládka kabelu přípojky NN pro distriktní armaturní šachtu v Turnovské ulici
- Vybudování provizorního obtoku armaturní šachty v Turnovské ulici pro nové vystrojení
- Větší rozsah opravy asfaltové komunikace v Mattušově ulici
- Dodatečné práce na sanaci armaturní šachet vodovodu
- Nutno přeložení stávající kanalizačních přípojek v Husově ulici, které byly v niveletě potrubí nového vodovodu TLTL DN200
- Dodatečné vystrojení podzemního hydrantu jako kabiníku na vodovodu v Mattušově ulici
- Při realizaci zjištěny jiné dimenze potrubí kanalizačních přípojek oproti PD-změna kameninových odboček, potrubí, kolen a převlečných manžet
- Ztížený výkop při pokládce kanalizačního potrubí v Mattušově ulici v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 15 -11- 2019

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V Jablonci nad Nisou dne

Za Zhotovitele:



Ing. Vladimír Šebesta, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Želivského 14a

466 05 Jablonec n.H.

tel./fax: 483 305 696

IČO: 413 27 837 DIČ: CZ41327837

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

