

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/20/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **JM/2017/0298**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafiuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

p. Pavel Otta, vedoucí provozu 7

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

„PROMUS Katowice“ s.r.o.

sídlo: Spółeczna ul. 8A, PSČ 41-214 Sosnowiec, Polská republika

týká se organizační složky se sídlem Kosmonosy, Průmyslová 830,

okres Mladá Boleslav, PSČ 29306

zastoupený: Ing. Stanislaw Zuchowski vedoucí organizační složky

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Mazur

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. pob. Mladá Boleslav č.u. 1017516622/5500

IČ: 18623581 DIČ: CZ18623581

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7908

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**MB ČOV II, expozice**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2019/20/Ka.

Kd

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	30.4.2019
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	30.10.2019

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů doplnění a vyjasnění realizační projektové dokumentace především v elektrotechnologické části a dále v truhlářských výrobcích, které tvoří budoucí výstavní část expozice.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	1.345.698 Kč
Méněpráce	242.170 Kč
Vícepráce :	89.493 Kč

Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	1.193.021 Kč
DPH (21%):	250.534,41 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	1.443.555,41 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- nebyly vybrány 2ks televizorů
- nerealizace modelu revizní šachty z překližky
- nebyl osazen hliníkový žebřík pro přístup k modelu revizní šachty
- nebyly řešeny zastiňovací fólie a black out závěsy
- nebyl osazen model WC

a vícepráce

- řešení vodorovné hydroizolace a samonivelační stěrky podlahy budoucí expozice
- řešení vzduchotechniky a odvětrání místnosti expozice
- dodávka a montáž TV držáků
- dodávka a montáž stropu z překližky zavěšeného modelu revizní šachty

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.


V Mladé Boleslavi dne 12 -11- 2019

V .Kosmonosech, dne 4. 11. 2019

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

Za Zhotovitele:

uz 

Ing. Stanisław Zuchowski vedoucí organizační složky

PROMUS KATOWICE
organizační složka
Průmyslová 830, 293 06 Kosmonosy
tel.326 711 500-525 fax326 721 327
(5)

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 