

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2018/29/MH/D3**číslo smlouvy dodavatele: **ZPSD-02-2018-0104-D3**

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1151, 293 01 Mladá Boleslav
IČO:	IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983
Zastoupený:	Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka č.ú. 1608 181/0100

a

Dodavatel:	ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Zapsaný v obchodním rejstříku	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
Zastoupený:	Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Miloslav Šindlar
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 267632832/0300

V souvislosti se změnami způsobu bezvýkopových oprav kanalizace, požadovaných objednatelem se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č.3 smlouvy o dílo ke smlouvě č. VRI/SOD/2018/29/MH „Kosmonosy, obnova vodovodu a kanalizace“, který mění čl.II Účel a předmět smlouvy, čl. IV. Cena díla a čl.VI. Doba zhotovení díla. Ostatní články uzavřené smlouvy zůstávají bez změny v platnosti.

II**Účel a předmět smlouvy**

2.1 Dílo I se mění následovně. Způsob některých oprav kanalizace 2. a 3. etapy se změní podle požadavku zaslaném objednatelem. Z důvodu posunu termínů zajistí dodavatel nová vyjádření správců inženýrských sítí.

IV.**Cena díla**

1. Původní cena díla je :

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby (bez DPH): **726 195,- Kč**
- Cena za dílo II, tj. související výkony (bez DPH): .. **196 110,- Kč**
- Cena celkem **922 305,- Kč**
- Cena celkem vč. DPH **1 115 989,- Kč**

2. Nová cena za zhotovení díla vychází z nabídky dle přílohy č.1, tj. navýšení díla I o 101 250 Kč a navýšení díla II o 1 000 Kč a je tedy :

- Cena díla I, tj. dokumentace stavby (bez DPH): **827 445,- Kč**
- Cena za dílo II, tj. související výkony (bez DPH): .. **197 110,- Kč**
- Cena celkem **1 024 555,- Kč**
- Cena celkem vč. DPH **1 239 711,55 Kč**

3. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Doba zhotovení díla

1. Původní termín vypracování a předání čístopisu projektové dokumentace (dílo I) objednateli do:

etapa č.1	25.1.2019
etapa č.2	30.9.2019
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	30.9.2019
Budovatelská ulice	30.4.2020

Nový termín vypracování a předání čístopisu projektové dokumentace (dílo I) objednateli do:

etapa č.1	25.1.2019
etapa č.2	31.7.2020
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	31.7.2020
Budovatelská ulice	12.6.2020

2. Původní termín vypracování a předání konečného vyhotovení položkového soupisu prací, dodávek a rozpočtu stavby (dílo I) objednateli do :

etapa č.1	21.1.2019
etapa č.2	30.9.2019
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	30.9.2019
Budovatelská ulice	30.4.2020

Nový termín vypracování a předání konečného vyhotovení položkového soupisu prací, dodávek a rozpočtu stavby (dílo I) objednateli do:

etapa č.1	21.1.2019
etapa č.2	28.8.2020
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	28.8.2020
Budovatelská ulice	12.6.2020

3. Původní termín vypracování souvisejících výkonů – inženýrské činnosti (dílo II) objednateli do:

etapa č.1	9.1.2019
etapa č.2	6.9.2019
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	6.9.2019
Budovatelská ulice	v dodatku č. 2 není řešeno

Nový termín vypracování souvisejících výkonů – inženýrské činnosti (dílo II) objednateli do:

etapa č.1	21.1.2019
etapa č.2	28.9.2020
etapa č.3 (vyjma Budovatelské ulice)	28.9.2020
Budovatelská ulice	12.6.2020

Ostatní znění původní smlouvy beze změn.

Příloha: nabídka č. ODNA-SRO-2020-0281

V Mladé Boleslavi dne 01-06-2020

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

26.05.2020

V Hradci Králové dne

Za Dodavatele:



Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

-03-