

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/6/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **04/004/20/D1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **GASTREND spol. s r.o.**

se sídlem: Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Karlem Hejlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Karel ěoupalík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 423149181/0100

IČ: 42715822 DIČ: CZ42715822

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou Platanová, oprava vodovodu a kanalizace**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2020/6/Ka.

Kof

Článek V.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění (snižuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	1.173.092 Kč
Méněpráce	33.928 Kč
Vícepráce	565.679 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH:	1.704.843 Kč
DPH (21%):	358.017 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem včetně DPH:	2.062.860 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- ♦ Nebyl realizován provizorní vodovod pro vnitroblok č.5 v Platanově ulici a vícepráce
 - ♦ Bourání stávající betonové stabilizace v komunikacích a bourání nefunkčních železobetonových teplovodních kolektorů v trase vodovodů a vodovodních přípojek
 - ♦ Zvýšený objem zemních prací při bourání stávajících teplovodních kolektorů a zpětný zásyp výkopů
 - ♦ Navýšení konstrukční vrstvy komunikace ŠD f. 0-63 na tl. 200 mm
 - ♦ Kompletní výměna vodovodních přípojek PE 63 pro č.p. 635, 637, 638, 631, 632 a 634 s propojení ke stávajícím vodoměrům v panelových domech
 - ♦ Oprava dotčených asfaltových komunikací v rýhách nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek

Článek VI.

Platební podmínky

1. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené Dodavatelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla (bez DPH v případě přenesené daňové povinnosti) slouží jako zádržné, bude uhrazena Objednatelům Dodavatelem nejpozději do 21 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění.
2. Vzhledem k tomu, že obnova vodovodu byla provedena v koordinaci s rekonstrukcí vnitrobloků v Platanově ulici, nebylo možné zaměřit definitivní nadmořské výšky povrchových znaků na novém vodovodu. Dodavatel provede doměření chybějících dat po dokončení rekonstrukce vnitrobloků. Do doby odstranění tohoto nedodělku bude Objednatel Dodavatelem držet zádržné ve výši **30.000 Kč bez DPH**.

Článek VIII.

Předání a převzetí díla

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že obnova vodovodu probíhala v koordinaci s celkovou rekonstrukcí vnitrobloků Platanovi ulice.

- ♦ odevzdání kompletního geodetického zaměření včetně zaměření definitivních povrchových znaků nejpozději do 14.9.2020
- ♦ odevzdání kompletního DSPS nejpozději do 14.9.2020

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2020/6/Ka, zůstávají v platnosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne: 31 -07- 2020

V Mladé Boleslavi dne: 31 -07- 2020

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Za Dodavatele:



Karel Hejl, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

