

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2019/31/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **052/2019 Ptýrov, kanalizace – ČSOV 1 a výtlač V1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Petr Doškář, technik odd. VRI

Ing. Lenka Vojtěchová, technik odd. VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.**

se sídlem: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX - Bynov

zastoupený: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Radomír Netopil

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 188219468/0300

IČ: 41326687 DIČ: CZ41326687

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Dodavatel“)

10

V průběhu provádění realizace stavby „Ptýrov kanalizace, ČSOV 1 a výtlač V1“, obdržel objednatel 21.10.2019 písemnou žádost od dodavatele o přerušení stavebních prací. S ohledem na kvalitu provádění díla a klimatické podmínky odeslal objednatel 31.10.2019 písemnou odpověď se souhlasem přerušením stavby a potvrzením posunutí termínu výstavby, které podmínil několika body uvedenými v dopisu dodavateli. Na základě souhlasu objednatele byl upraven i finální HMNG stavby, ve kterém jsou upraveny milníky, termín dokončení realizace s vyznačením období přerušením prací. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2019/31/Do/D1 „Ptýrov kanalizace, ČSOV 1 a výtlač V1“, který mění a doplňuje čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Skutečný začátek realizace stavby	01.10.2019
2. Přerušení provádění prací na základě souhlasu objednatele	22.11.2019
3. Termín nástupu na provádění prací po přerušení v roce 2020	01.04.2020
4. Původní termín dokončení realizace stavby	15.11.2019
5. Nový termín dokončení realizace dle dodatku č.1	01.05.2020
6. Původní doba výstavby dle SOD	74 dnů
7. Nová doba výstavby odsouhlasená objednatelem	82 dnů

Termín dokončení díla byl změněn z důvodu písemné žádosti dodavatele o přerušení prací v průběhu nepříznivých klimatických podmínek pro svařování PE potrubí a stavebních prací kolem ČSOV 1. Objednatel odsouhlasil tuto žádost z důvodu kladení důrazu na kvalitu provádění díla, kterou by mohly klimatické podmínky ohrozit. Realizace pokládky výtlaču v údolní nivě Jizery bude probíhat duben – květen 2020 z důvodu pominutí nebezpečí jarních povodní, z tohoto důvodu byla prodloužena i doba výstavby, oproti původní SOD.

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne 16.12.2019

Za Objednatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Děčíně dne

Za Dodavatele:



HORÁK
stavební a obchodní společnost, s.r.o.
U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX
IČO: 41326687 DIČ: CZ41326687

Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti