

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2020/28/AV

číslo smlouvy zhotovitele: 10320

uzavřena podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: TRIGON MB s. r. o.

se sídlem: Víta Nejedlého 742, 293 06 Kosmonosy

zastoupený: Janem Menšíkem, jednatelem

ve věcech technických oprávněn jednat: Antonín Peca, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 488200339/0800

IČ: 27568989 DIČ: CZ27568989

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114615

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **MB - Čechova, dispoziční úpravy** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/28/AV.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD 30. 04. 2020

termín dokončení realizace skutečný 31. 08. 2020

Posun termínu konce realizace byl způsoben vyšším objemem realizovaných prací, jejich návaznostmi,

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	289 966,00 Kč
Méněpráce bez DPH	- 0,00 Kč
Vícepráce bez DPH	+ 386 036,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	656 002,00 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (- - -) a vícepráce plynoucí z rozsahu skutečně realizovaných prací (D+M lineárních dveří, větší rozsah prací elektro, malířských a podlahářských; opravy sprch a šatny, minerálních podhledů, ...).

Článek XII. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 31. 08. 2020

V Kosmonosích 31. 08. 2020

Za objednatele:


Za dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva



Jan Menšík
jednatel



Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva



**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75**

