

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/34/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **03082020**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **KYZNAR, s. r. o.**

se sídlem: Nepřevázka 124, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Václav Kyznar, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 107-9733740277/0100

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 6995

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **MB, Nádražní - oprava shybky pod Klenicí** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/34/AV

### **Článek IV.** **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

**termín dokončení realizace dle SOD 30. 09. 2020**

**termín dokončení realizace skutečný 11. 12. 2020**

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben větším rozsahem prací a následným odložením realizace prací do méně vodného období a vyhovujícího počasí.

**Článek V.**  
**Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.  
Cena za dílo se zvyšuje takto:

**Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH** **688 887,- Kč**

**Méněpráce bez DPH** **- 163 168,- Kč**

**Vícepráce bez DPH** **+ 285 017,- Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH** **810 736,- Kč**

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (skutečný rozsah realizovaných prací oproti předpokládanému rozsahu, ...) a vícepráce (vzhledem k defektům na sestupných ramenech shybky i jejich celková výměna v úseku skrz nábrežní zeď do RŠ).

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy od dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 14. 12. 2020

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Nepřevázce 14. 12. 2020

Za Dodavatele:

**Kyznar s.r.o.**  
NEPŘEVÁZKA 124  
MLADÁ BOLESLAV 293 01  
Tel.: 605 833 473  
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel

**VODOVODY A KANALIZACE**  
**MLADÁ BOLESLAV, a.s.**  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

