

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/20/Sv/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **06/2021/Dod**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

pí. Lenka Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.**

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: p. Jiřím Bílkem, majitelem firmy

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Jiří Bílek, p. Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738 DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122675

(dále jen „Dodavatel“)

**V souvislosti s prováděním stavby se se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo, ke smlouvě č. VRI/SOD/2021/20/Sv/D1 na akci „Jiřice, oprava objektu vzdušnickové šachty“. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/20/Sv**

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

Původní termín dokončení díla dle SOD **25.7.2021**

Termín dokončení díla dle dodatku č.1 k SOD **29.7.2021**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů zhoršených klimatických podmínek.

#### **Článek V.** **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Původní cena díla bez DPH:             | 700 745,67 Kč        |
| Vícepráce                              | 77 682,76 Kč         |
| Méněpráce                              | -76 134,74 Kč        |
| Nová cena díla dle dodatku č.1 bez DPH | <b>702 293,69 Kč</b> |
| Nová cena díla dle dodatku č.1 vč. DPH | 849 775,36 Kč        |

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- Provedení zateplení objektu minerální vatou
- Menší rozsah osazení zahradních obrubníků
- Úprava fasády objektu štukem

a vícepráce

- Provedení zateplení objektu deskami XPS
- Provedení fasádní silikonové stěrky
- Vyspravení a omítnutí stropu podhledu
- Dodávka a montáž betonových dlaždic okapového chodníku
- Oprava spodního líce podesty uvnitř objektu

#### **Článek VI.** **Platební podmínky**

1. Vzhledem k tomu, že dodavatel objednal vstupní zateplené vchodové dveře a termín dodání je v druhé polovině srpna, nebylo možné stavbu kompletně dokončit. Při převíracím řízení vznikl nedodělek osazení vchodových dveří a dokončení fasády čelní strany objektu. Do doby odstranění tohoto nedodětku bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši: **45 000,- Kč bez DPH.**

#### **Článek VIII.** **Předání a převzetí díla**

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedoděly. Smluvní strany sjednaly, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vady budou provedeny později z důvodů toho, že se zpozdilo dodání vchodových dveří do objektu.

- Dodávka a montáž vchodových dveří do 10.9.2021
- Dokončení čelní fasády tj. zateplení a omítky do 10.9.2021

Ostatní články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/20/Sv zůstávají v platnosti.

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.


V Mladé Boleslavi dne 10-08-2021


V Bakově nad Jizerou dne 5.8.2021

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

  
.....  
Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

  
.....  
p. Jiří Bílek, majitel firmy

  
.....  
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o. ③  
Boleslavská 643  
294 01 Bakov nad Jizerou  
IČ: 27865738, DIČ: CZ27865738

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88