



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/13/Ži DODATEK Č. 2

č. objednatele VRI/SOD/2020/13/Ži/D2

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983 DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Zastoupená Společníkem č. 1: „Ještědská stavební společnost spol. s r.o.“, Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01

se sídlem: Selská 517, Liberec XII – Staré Pavlovice, PSČ: 460 01

IČO: 18382550 DIČ: CZ18382550

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 363

bankovní spojení: č. ú.: 9029040461/0100 vedený u KB Liberec,

jednající ve věcech smluvních: Josef Kubeš, Ing. Petr Janda, Ing. Martin Matzner – za společnost jednájí vždy alespoň dva jednatele

jednající ve věcech technických: Ing. Martin Matzner

„Společník“: Společník č. 2: POHL cz, a.s., Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č.
VRI/SOD/2020/13/Ži**



0. Úvod

Vzhledem k tomu, že realizace díla probíhá při úzké spolupráci s městy a obcemi a také se správci komunikací, bylo nutné (a zároveň i v zájmu Objednatel) vyhovět jejich požadavkům na změnu rozsahu a způsobu oprav komunikací jak místních tak krajských. Obce zapojené do projektu měly zájem o provedení celoplošné opravy některých místních komunikací oproti projektu, který počítal jen s uvedením do původního stavu. Objednateli se podařilo v průběhu realizace projektu uzavřít s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje (dále jen KSÚS) smlouvu o společném zadání veřejné zakázky, č. sml. KSÚS: S-1508/00066001/2021, č. sml. VaK: VRI/OST/2021/11/Ži, podle které bude možné vybrat společné dodavatele na opravy komunikací KSÚS po stavbě kanalizace s tím, že budou komunikace KSÚS opraveny ve větším rozsahu, celoplošně.

V průběhu realizace ucelených etap bylo zjištěno, že některé práce, se kterými projekt uvažoval a jsou obsaženy v soupisech prací a dodávek, nebudou provedeny.

V průběhu realizace díla došlo k dočasnému omezení kapacit Zhotovitele, kterému nedokázal zabránit z důvodu nástupu dvou vln nákazy Covid-19 a to v závěru roku 2020 a v prvním pololetí roku 2021, zhotovitel byl nucen dočasně omezit intenzitu prováděných prací na jednotlivých ucelených etapách. Zhotovitel předpokládal, že se mu podaří zpoždění způsobené dočasným nedostatkem kapacit dohnat, ale nepodařilo se mu to zcela, z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 2, který mění či doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži v následujících ustanoveních:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. U ucelené etapy **2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace** u některých místních komunikací ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně touto technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových šterkových vrstev. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 3**, která jako příloha č. 1 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.
- 1.2. U ucelené etapy **2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace** u některých místních komunikací ve správě obce, na základě požadavku obce bude provedena oprava konstrukčního souvrství místní komunikace ve zbývající ploše komunikace mimo plochy výkopu po stavbě kanalizace, bude opraveno metodou studené recyklace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí Objednateli díla. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 4**, která jako příloha č. 2 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.
- 1.3. U ucelené etapy **10) Horní Stakory, výstavba kanalizace** u některých místních komunikací ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně touto technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových šterkových vrstev. Objednatel požádal KSÚS Středočeského kraje o spolupráci při provádění opravy komunikací KSÚS tak, aby byla na náklad KSÚS opravena i druhá polovina vozovky. Na základě tohoto požadavku byla mezi objednatel a KSÚS uzavřena Smlouva o společném zadání veřejné zakázky, č. sml. KSÚS: S-1508/00066001/2021 a č. sml. VaK: VRI/OST/2021/11/Ži podle které se VaK MB a KSÚS staly společným zadavatelem veřejné zakázky na opravu krajských komunikací. Ve smyslu této smlouvy budou celoplošné opravy komunikace KSÚS odečteny z plnění Zhotovitele a jsou řešeny ve změnovém řízení jako méněpráce. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 5**, která jako příloha č. 3 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.
- 1.4. U ucelené etapy **10) Horní Stakory, výstavba kanalizace** u některých místních komunikací ve správě obce, na základě požadavku obce bude provedena oprava konstrukčního souvrství místní komunikace ve zbývající ploše komunikace mimo plochy výkopu po stavbě kanalizace, bude opraveno metodou studené recyklace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci



projektu uhradí Objednateli díla. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 6**, která jako příloha č. 4 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.

- 1.5. U ucelené etapy **6) Malá Bělá, výstavba kanalizace** u některých místních komunikací ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně touto technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových šterkových vrstev. Objednatel požádal KSÚS Středočeského kraje o spolupráci při provádění opravy komunikací KSÚS tak, aby byla na náklad KSÚS opravena i druhá polovina vozovky. Na základě tohoto požadavku byla mezi objednatel a KSÚS uzavřena Smlouva o společném zadání veřejné zakázky, č. sml. KSÚS: S-1508/00066001/2021 a č. sml. VaK: VRI/OST/2021/11/Ži podle které se VaK MB a KSÚS staly společným zadavatelem veřejné zakázky na opravu krajských komunikací. Ve smyslu této smlouvy budou celoplošné opravy komunikace KSÚS odečteny z plnění Zhotovitele a jsou řešeny ve změnovém řízení jako méněpráce. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 7**, která jako příloha č. 5 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.
- 1.6. U ucelené etapy **2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace** nebyly některé stavební práce prováděny. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 8**, která jako příloha č. 6 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.
- 1.7. U ucelené etapy **10) Horní Stakory, výstavba kanalizace** nebyly některé stavební práce prováděny. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 9**, která jako příloha č. 7 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.
- 1.8. U ucelené etapy **6) Malá Bělá, výstavba kanalizace** nebyly některé stavební práce prováděny. Předmět změny je podrobněji popsán ve **Změně č. 10**, která jako příloha č. 8 je nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo č. 2.

2. Specifikace díla

- 2.1. Změnou č. 3 dochází ke změně skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách v místních komunikacích a to jak ve způsobilých tak i nezpůsobilých nákladech etapy. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.2. Změnou č. 4 dochází na základě požadavku obce Hrdlořezy ke zvětšení rozsahu celoplošných oprav místních komunikací mimo výkopovou rýhu. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.3. Změnou č. 5 dochází ke změně skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách v místních komunikacích a to jak ve způsobilých tak i nezpůsobilých nákladech etapy a k odpočtu oprav obrusných vrstev komunikace KSÚS. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.4. Změnou č. 6 dochází na základě požadavku obce Horní Stakory ke zvětšení rozsahu celoplošných oprav místních komunikací mimo výkopovou rýhu. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.5. Změnou č. 7 dochází ke změně skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách v místních komunikacích a to jak ve způsobilých tak i nezpůsobilých nákladech etapy a k odpočtu oprav obrusných vrstev komunikace KSÚS. Přesná specifikace a rozsah jsou uvedeny ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.6. Změnou č. 8 dochází k odpočtu neprovedených prací na ucelené etapě, podrobněji uvedeno ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.7. Změnou č. 9 dochází k odpočtu neprovedených prací na ucelené etapě, podrobněji uvedeno ve změnovém listu a jeho přílohách.
- 2.8. Změnou č. 10 dochází k odpočtu neprovedených prací na ucelené etapě, podrobněji uvedeno ve změnovém listu a jeho přílohách.



3. Doba plnění

- 3.1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo k dočasnému omezení kapacit Zhotovitele, kterému nedokázal zabránit z důvodu nástupu dvou vln nákazy Covid-19 a to v závěru roku 2020 a v prvním pololetí roku 2021, zhotovitel byl nucen dočasně omezit intenzitu prováděných prací na jednotlivých ucelených etapách. Zhotovitel předpokládal, že se mu podaří zpoždění způsobené dočasným nedostatkem kapacit dohnat, ale nepodařilo se mu to zcela, z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla takto:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 15.5.2022 s tím, že jednotlivé ucelené etapy budou realizovány v následujících obdobích:
- 2) **Hrdlořezy, výstavba kanalizace**, zahájení prací 2.4.2020, dokončení nejpozději do 15.5.2022.
6) **Malá Bělá, výstavba kanalizace**, zahájení prací 2.4.2020, dokončení nejpozději do 15.5.2022.
10) **Horní Stakory, výstavba kanalizace**, zahájení prací 2.4.2020, dokončení nejpozději do 15.12.2021.

5. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na změně výše ceny za dílo:

| Číslo změny | Ucelená etapa | Stručný popis změny | vícepráce | méněpráce | Změna celkem | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|---------------|----------------------|
| Dodatek č. 2 | Změnový list č. 3 | 2) Hrdlořezy | Změna skladby souvrství | 3 608 702,17 | -3 879 219,36 | -270 517,19 |
| | Změnový list č. 4 | 2) Hrdlořezy | Celoplošné opravy místních komunikací | 2 165 254,41 | 0,00 | 2 165 254,41 |
| | Změnový list č. 5 | 10) Horní Stakory | Změna skladby souvrství, odpočet opravy KSÚS | 2 194 841,08 | -4 621 232,44 | -2 426 391,36 |
| | Změnový list č. 6 | 10) Horní Stakory | Celoplošné opravy místních komunikací | 3 873 102,15 | 0,00 | 3 873 102,15 |
| | Změnový list č. 7 | 6) Malá Bělá | Změna skladby souvrství, odpočet opravy KSÚS | 2 411 584,47 | -4 702 713,45 | -2 291 128,98 |
| | Změnový list č. 8 | 2) Hrdlořezy | neprovedené práce | - | -979 866,09 | -979 866,09 |
| | Změnový list č. 9 | 10) Horní Stakory | neprovedené práce | - | -1 522 565,32 | -1 522 565,32 |
| | Změnový list č. 10 | 6) Malá Bělá | neprovedené práce | - | -1 499 675,09 | -1 499 675,09 |
| Změna dle dodatku č. 2 celkem | | | | | | -2 951 787,47 |

| Název ucelené etapy | Cena dle SOD (Kč bez DPH) | Cena dle dodatku SOD č. 1 (Kč bez DPH) | Změna ceny v dodatku SOD č. 2 (kč bez DPH) | Cena dle dodatku SOD č. 2 (Kč bez DPH) | Cena dle dodatku SOD č. 2 (Kč vč. DPH) |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| Hrdlořezy, výstavba kanalizace | 116 048 667,80 | 116 048 667,80 | 914 871,13 | 116 963 538,93 | 141 525 882,11 |
| Malá Bělá, výstavba kanalizace | 82 036 688,20 | 92 828 927,58 | -3 790 804,07 | 89 038 123,51 | 107 736 129,45 |
| Horní Stakory, výstavba kanalizace | 88 942 717,50 | 88 942 717,50 | -75 854,53 | 88 866 862,97 | 107 528 904,19 |
| JIZERA ČÁST C | 287 028 073,50 | 297 820 312,88 | -2 951 787,47 | 294 868 525,41 | 356 790 915,75 |

Celková nová cena za celé dílo bez DPH

294 868 525,41 Kč

(slovy:

dvěstědevadesátčtyřimilionyosmsetšedesátosmtisícipěťsetdvacetpětikorunčeskýchčtyřicetjedenhaléř)

Výše DPH

61 922 390,34 Kč

(slovy: šedesátjedenmilióndevětsetdvacetdvatisícetřístadevadesátkorunčeskýchčtyřicetjedenhaléře)

Celková nová cena za dílo včetně DPH

356 790 915,75 Kč

(slovy:

třístapadesátšestmiliónůsedmsetdevadesátisícdevětsetpetnáctisickotunčeskýchsedmdesátěthaléřů),
dále též „Cena za provedení díla“)



- 5.2. Cena za provedení díla je tvořena dílčími cenami za provedení ucelených etap stavby, a to následovně:
- | | |
|--|-------------------|
| Cena za provedení etapy 2) Hrdlořezy, výstavba kanalizace bez DPH | 116 963 538,93 Kč |
| Cena za provedení etapy 6) Malá Bělá, výstavba kanalizace bez DPH | 89 038 123,51 Kč |
| Cena za provedení etapy 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace bez DPH | 88 866 862,97 Kč |

20. Společná ustanovení

- 20.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/13/Ži vč. dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1 Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.
- 21.2 Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.4 Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy tvoří jako přílohy:
- | | |
|---------------------|---------------------------|
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 3 |
| Příloha č. 2 | Změnový list č. 4 |
| Příloha č. 3 | Změnový list č. 5 |
| Příloha č. 4 | Změnový list č. 6 |
| Příloha č. 5 | Změnový list č. 7 |
| Příloha č. 6 | Změnový list č. 8 |
| Příloha č. 7 | Změnový list č. 9 |
| Příloha č. 8 | Změnový list č. 10 |
- 3.3. Součástí této smlouvy jsou rovněž volně oddělitelné (se smlouvou nespojené) přílohy:
- | | |
|---------------------|---|
| Příloha č. 1 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 3 |
| Příloha č. 2 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 4 |
| Příloha č. 3 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 5 |
| Příloha č. 4 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 6 |
| Příloha č. 5 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 7 |
| Příloha č. 6 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 8 |
| Příloha č. 7 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 9 |
| Příloha č. 8 | Položkové rozpočty Zhotovitele pro změnu č. 10 |
- 21.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 21.6 Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany



adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručený třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.

V Mladé Boleslavi dne 6.12.2021 2021

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

V Liberci dne 30.11.2021

Ing. Martin Matzner
jednatel

Ing. Petr Janda
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 003 |
| | Datum vydání: | 08 2021 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|--|---|
| Název pod-projektu SO/PS dotčené změnou: | Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa 02) Hrdlořezy, výstavba kanalizace <i>Uznatelné náklady stavby:</i> SO 01.1 – Stoka A, SO 01.10. – Stoka AG, SO 01.12 – Stoka B, SO 01.15 – Stoka C-1, SO 01.18. – Stoka C-2, SO 01.19. – Stoka D, SO 01.20. – Stoka E, SO 01.21 – Stoka E-1, SO 01.22. – Stoka F, SO 04.1. – Výtlačný řad V3, SO 05.1. – Výtlačný řad V4, SO 06.1. – Výtlačný řad V5, SO 07 – Kanalizační přípojky <i>Neuznatelné náklady stavby:</i> SO 08.4. – Přeložka vodovodu AE-a, SO 08.5. – Přeložka vodovodu AG-a, SO 08.6. – Přeložka vodovodu AG-b, SO 08.7 – Přeložka vodovodu C-1-a |
| Stručný popis změny: | Na některých místních komunikacích ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně a to technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových štěrkových vrstev. Změna tedy spočívá v tom, že náklady na obnovu konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách po stavbě kanalizace specifikované v projektu jsou řešeny jako méněpráce, místo nich bude provedena skladba, kterou požaduje obec jako vícepráce při zachování technicko-kvalitativních parametrů komunikace. Obec stejnou technologií provede na svůj náklad opravu konstrukčního souvrství ve zbývajících částí místní komunikace a tak se podaří provést opravu komunikace v celé její šíři. Obec se zavázala, že náklady na opravu zbývajících plochy místní komunikace uhradí VaK Mladá Boleslav na základě uzavřeného dodatku smlouvy o spolupráci. VaK Mladá Boleslav jako objednatel aktivitu obce vítá, protože při celoplošné opravě místní komunikace technologií studené recyklace dojde k eliminaci spár na okraji výkopu kanalizace a budou odstraněny nehomogenity mezi stávajícím konstrukčním souvrstvím a novým, které by bylo uloženo do výkopových rýh a předejde se tak možným budoucím reklamacím v záruční době opravy komunikací. |
| Popis změny, technického řešení: | |
| - Při opravě místních komunikací dotčených stavbou bude změněna skladba konstrukčního souvrství v rýhách za technologii recyklace za studena s použitím cementu a dalších speciálních pojiv. Recyklace je prováděna strojně a v místě šachet a dalších poklopů ručně až do hloubky 450 mm. | |
| Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace): | |
| - skladba vozovek dle Souhrnné technické zprávy | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- SO 01.10. – Stoka AG 276,27 m²
- SO 01.12 – Stoka B, 403,88 m²
- SO 01.15 – Stoka C-1 165,69 m²
- SO 01.18. – Stoka C-2 459,74 m²
- SO 01.19. – Stoka D 424,72 m²
- SO 01.20. – Stoka E 201,32 m²
- SO 01.21 – Stoka E-1 100,58 m²
- SO 01.22. – Stoka F 59,16 m²
- SO 04.1. – Výtlačný řad V3 183,93 m²
- SO 05.1. – Výtlačný řad V4 72,09 m²
- SO 06.1. – Výtlačný řad V5 72,09 m²
- SO 07 – Kanalizační přípojky 136,82 m²

- SO 08.4. – Přeložka vodovodu AE-a 125,84 m²
- SO 08.5. – Přeložka vodovodu Ag-a 208,10 m²
- SO 08.6. – Přeložka vodovodu Ag-b 179,12m²
- SO 08.7 – Přeložka vodovodu C-1-a 473,31m²

Zdůvodnění změny:

- Odlišná skladba komunikace a rýze výkopu na základě požadavku obce aby bylo možné touto technologií provést celoplošnou opravu místní komunikace.
- **Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|--|---------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílešná) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery**
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096**

| Náklady na změnu | Vícepráce | | Méněpráce | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební způsobilé náklady | 2 734 297,13 Kč | 3 308 499,53 Kč | - 2 999 347,16 Kč | - 3 629 210,06 Kč |
| stavební nezpůsobilé náklady | 874 405,03 Kč | 1 058 030,09 Kč | - 879 872,20 Kč | -1 064 645,36 Kč |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 003 bez DPH | -270 517,20 Kč | | | |
| celkem ZL č. 003 vč. DPH | -327 325,81 Kč | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|


Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


Ještědská stavební společnost s.r.o.
 Selská 517, 460 01 Jeřetice u Staré Pavlovice
 IČ: 1828 550 DIČ: CZ1828550

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Datum: 1. 11. 2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. ~~Martin Butor~~

Podpis:

Razítko:


ŠINDLAR s.r.o.
 Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
 tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
 IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

ZMĚNOVÝ LIST č. 003

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|-------------------------------------|--|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|--|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby: p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB“
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|--------------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele: Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čecheva 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko autorského dohledu projektanta (AD)

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 004 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Datum vydání: | 08 2021 |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
02) Hrdlořezy, výstavba kanalizace
Neuznatelné náklady stavby: SO 01.1 – Stoka A, SO 01.15 – Stoka C-1, SO 01.18. – Stoka C-2, SO 01.20. – Stoka E, SO 01.21 – Stoka E-1, SO 06.1. – Výtlačný řad V5

Stručný popis změny:

Na základě požadavku obce bude provedena oprava konstrukčního souvrství a místní komunikace ve zbývajících ploše komunikace mimo plochy výkopu po stavbě kanalizace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí objednateli díla.

Popis změny, technického řešení:

- Obnova místních komunikací dotčených stavbou v plochách mimo plochy stanovené v zadávací dokumentaci a to technologií recyklací za studena, náklady uhradí obec.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Opravy ploch místních komunikací mimo výkopové rýhy po stavbě kanalizace nebyly v zadávací dokumentaci řešeny.

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- SO 01.1 – Stoka A Š3-Š6 370,31 m²
- SO 01.1 – Stoka A Š6-Š8 389,15 m²
- SO 01.15 – Stoka C-1 30,9 m²
- SO 01.18. – Stoka C-2 204,91 m²
- SO 01.20. – Stoka E 52,56 m²
- SO 01.21 – Stoka E-1 339,77 m²
- SO 01.21 – Stoka E-1, rozšíření 137,03 m²
- SO 01.22. – Stoka F a V5 214,2 m²

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| |
|---|
| Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none">- Na základě požadavku obce dojde k opravě komunikace i mimo výkopy po stavbě kanalizace.- Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4 |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: <ul style="list-style-type: none">a) zadávací dokumentace neb) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: změna bude zpracována do DSPSc) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: není nutné zpracovávat |
| Předpokládaný vliv na: <ul style="list-style-type: none">a) termín neb) kvalitu nec) cenu díla ano |

| Náklady na změnu | Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-----------|------------|
| | Vícepráce | | Méněpráce | |
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební náklady | 2 165 254,41 Kč | 2 619 957,84 Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 004 bez DPH | 2 165 254,41 Kč | | | |
| celkem ZL č. 004 vč. DPH | 2 619 957,84 Kč | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|


Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


Ještědská stavební společnost
s.r.l.
Selská 517, 470 01 Lihovác XII - Staré Pavlovice
IČ: 10091351, DIČ: CZ10091351

ZMĚNOVÝ LIST č. 004

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 1.11.2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. ~~Martin Butor~~ **ROMAN BĚZTA**

1364

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003239

Podpis:

Razítko:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis: 

Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB“
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis: 

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 89

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|--|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 005 |
| | Datum vydání: | 08 2021 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | | |
| Název pod-projektu SO/PS dotčené změnou: | Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa 10) Horní Stakory, výstavba kanalizace <i>uznatelné náklady:</i> SO 01.3 – Stoka B, SO 01.4. - Stoka BA, SO 01.5. - Stoka BA-1, SO 01.6 – Stoka BB, SO 01.7 – Stoka BC, SO 01.8 – Stoka BD, SO 01.9. – Stoka BD-1, SO 01.10. - Stoka BD-1-1, SO 01.11. - Stoka BD-1-2, SO 01.13. - Stoka BD-1-3, SO 01.14. – Stoka BD-2, SO 01.16. – Stoka BD-4, SO 01.18 – Stoka BD-4-2, SO 01.24 – Výtlač V3 <i>neuznatelné náklady:</i> 04 – Kanalizační přípojky, SO 05.1. – Přeložka vodovodu B-a, SO 05.2. - Přeložka vodovodu BA-b, SO 05.3. - Přeložka vodovodu BA-1-c, SO 05.4. – Přeložka vodovodu BB-d, SO 05.5 – Přeložka vodovodu BC-e, SO 05.6. – Přeložka vodovodu BD-f1, SO 05.7. – Přeložka vodovodu BD-f2, SO 05.8. – Přeložka vodovodu BD-1-g1, SO 05.9. - Přeložka vodovodu BD-1-g2, SO 05.10. – Přeložka vodovodu BD-4-2-h, 04 – Přípojky | |

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Název projektu:
Číslo projektu:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery
CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Stručný popis změny:

Na některých místních komunikacích ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně a to technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových štěrkových vrstev. Změna tedy spočívá v tom, že náklady na obnovu konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách po stavbě kanalizace specifikované v projektu jsou řešeny jako méněpráce, místo nich bude provedena skladba, kterou požaduje obec jako vícepráce při zachování technicko-kvalitativních parametrů komunikace. Obec stejnou technologií provede na svůj náklad opravu konstrukčního souvrství ve zbývajících částí místní komunikace a tak se podaří provést opravu komunikace v celé její šíři. Obec se zavázala, že náklady na opravu zbývajících plochy místní komunikace uhradí VaK Mladá Boleslav na základě uzavřeného dodatku smlouvy o spolupráci. VaK Mladá Boleslav jako objednatel aktivitu obce vítá, protože při celoplošné opravě místní komunikace technologií studené recyklace dojde k eliminaci spár na okraji výkopu kanalizace a budou odstraněny nehomogenity mezi stávajícím konstrukčním souvrstvím a novým, které by bylo uloženo do výkopových rýh a předejde se tak možným budoucím reklamacím v záruční době opravy komunikací.

U komunikace KSÚS je řešena obdobná problematika. Podle požadavku správce komunikace měly být obnovovány povrchy krajské komunikace ve smyslu jejich vyjádření k projektu a to v některých částech celoplošně, ale ve většině dotčených vozovek jen v jednom jízdním pruhu. Objednatel požádal KSÚS Středočeského kraje o spolupráci při provádění opravy komunikací KSÚS tak, aby byla na náklad KSÚS opravena i druhá polovina vozovky. Na základě tohoto požadavku byla mezi objednatelem a KSÚS uzavřena Smlouva o společném zadání veřejné zakázky, č. sml. KSÚS: S-1508/00066001/2021 a č. sml. VaK: VRI/OST/2021/11/Ži podle které se VaK MB a KSÚS staly společným zadavatelem veřejné zakázky na opravu krajských komunikací. Ve smyslu této smlouvy byly celoplošné opravy komunikace KSÚS odečteny z plnění zhotovitele a jsou řešeny ve změnovém řízení jako méněpráce.

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|--|-------------------------------|
| Popis změny, technického řešení: <ul style="list-style-type: none">- Při opravě místních komunikací dotčených stavbou bude změněna skladba konstrukčního souvrství v rýhách za technologii recyklace za studena s použitím cementu a dalších speciálních pojiv. Recyklace je prováděna strojně a v místě šachet a dalších poklopů ručně až do hloubky 450 mm. | |
| Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace): <ul style="list-style-type: none">- skladba vozovek dle Souhrnné technické zprávy | |
| Nové řešení: <p>Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu</p> <ul style="list-style-type: none">- SO 01.3 – Stoka B 182,16 m²- SO 01.6 – Stoka BB 74,58 m²- SO 01.7 – Stoka BC 48,18 m²- SO 01.8 – Stoka BD 93,61 m²- SO 01.9. – Stoka BD-1 778,83 m²- SO 01.13. - Stoka BD-1-3 40,43 m²- SO 01.14. – Stoka BD-2 129,24 m²- SO 01.16. – Stoka BD-4 317,63 m²- SO 01.18 – Stoka BD-4-2 62,49 m²- SO 01.24 – Výtlač V3 77,70 m² - 04 – Kanalizační přípojky 145,32 m²- SO 05.1. – Přeložka vodovodu B-a 161,85 m²- SO 05.4. – Přeložka vodovodu BB-d 64,86 m²- SO 05.5 – Přeložka vodovodu BC-e 47,68 m²- SO 05.6. – Přeložka vodovodu BD-f1 52,75 m²- SO 05.7. – Přeložka vodovodu BD-f2 24,57 m²- SO 05.8. – Přeložka vodovodu BD-1-g1 302,04 m²- SO 05.10. – Přeložka vodovodu BD-4-2-h 118,81 m²- 04 – Přípojky 16,80 m² <p>U opravy komunikace SÚS podkladní vrstvy zůstávají v předmětu plnění zhotovitele, méněpráce se týkají pouze obrusné vrstvy</p> | |
| Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none">- Odlišná skladba komunikace a rýže výkopu na základě požadavku obce aby bylo možné touto technologií provést celoplošnou opravu místní komunikace.- Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4 | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: | |
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zpracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |
| Předpokládaný vliv na: | |
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery**
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096**

| Náklady na změnu | Vícepráce | | Méněpráce | |
|------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební způsobilé náklady | 1 272 051,49 Kč | 1 539 182,30 Kč | -2 638 879,82 Kč | -3 193 044,58 Kč |
| stavební nezpůsobilé náklady | 922 789,59 Kč | 1 116 575,40 Kč | -1 982 352,62 Kč | -2 398 646,67 Kč |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 005 bez DPH | -2 426 391,36 Kč | | | |
| celkem ZL č. 005 vč. DPH | -2 935 933,55 Kč | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Ještědská stavební společnost s.r.o.
 Selská 517, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
 IČ: 18302550, DIČ: CZ18302550

Razítko:

Podpis:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Datum: 1.11.2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

R. Bárta

Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
 Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
 tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
 IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 005

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|-------------------------------------|--|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|--|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby: p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|--------------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele: Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čecheva 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko autorského dohledu projektanta (AD)

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 006 |
| | Datum vydání: | 08 2021 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | | |

Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
10) Horní Stakory, výstavba kanalizace
neuznatelné náklady: SO 01.3 – Stoka B, SO 01.6 – Stoka BB, SO 01.7 – Stoka BC, SO 01.8 – Stoka BD, SO 01.9. – Stoka BD-1, SO 01.14. - Stoka BD-2, SO 01.18 – Stoka BD-4/ BD-4-2

Stručný popis změny:

Na základě požadavku obce bude provedena oprava konstrukčního souvrství a místní komunikace ve zbývající ploše komunikace mimo plochy výkopu po stavbě kanalizace. Obec opravu místní komunikace mimo plochu obsaženou ve výkresové dokumentaci projektu uhradí objednateli díla. **Změna se bude týkat pouze nezpůsobitelných nákladů projektu**

Popis změny, technického řešení:

- Obnova místních komunikací dotčených stavbou v plochách mimo plochy stanovené v zadávací dokumentaci a to technologií recyklací za studena, jedná se o požadavek obce aby byla provedena celoplošná oprava komunikace.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Opravy ploch místních komunikací mimo výkopové rýhy po stavbě kanalizace nebyly v zadávací dokumentaci řešeny.

ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- SO 01.3 – Stoka B 591,99 m²
- SO 01.6 – Stoka BB 199,56 m²
- SO 01.7 – Stoka BC 194,14 m²
- SO 01.8 – Stoka BD 165,64 m²
- SO 01.9. – Stoka BD-1 1063,44 m²
- SO 01.14. – Stoka BD-2 409,41 m²
- SO 01.16. – Stoka BD-4/ BD-4-2 1 195,77 m²

Zdůvodnění změny:

- Na základě požadavku obce dojde k opravě komunikace i mimo výkopy po stavbě kanalizace.
- **Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílešská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zpracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

Předpokládaný vliv na:

- | | |
|--------------|-----|
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

| Náklady na změnu | Změna se bude týkat pouze nezpůsobilých nákladů projektu | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-----------|------------|
| | Vícepráce | | Méněpráce | |
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební náklady | 3 873 102,15 Kč | 4 686 453,60 Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 006 bez DPH | 3 873 102,15 Kč | | | |
| celkem ZL č. 006 vč. DPH | 4 686 453,60 Kč | | | |

| | |
|-----------------|------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|-----------------|------------|

ZMĚNOVÝ LIST č. 006

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:

Ještědská stavební společnost
s.r.o.
Selská 517/460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
IČ: 49282550 DIČ: CZ18382550

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 1. 11. 2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta

Podpis:

Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 860 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:

Razítko:

SPRÁVCE STAVBY
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:

Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 007 |
| | Datum vydání: | 08 2021 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | | |

**Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:**

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
06) Malá Bělá, výstavba kanalizace
Uznatelné náklady stavby: SO 01.5 – Stoka C-2-2, SO 01.7. – Stoka C-3
Neuznatelné náklady: SO 09 – Oprava komunikace SÚS

Stručný popis změny:

Změna skladby asfaltové komunikace

ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

Popis změny, technického řešení:

Na některých místních komunikacích ve správě obce, obec požádala o provedení jiné skladby konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách (studená recyklace), ale při dodržení stejných technických parametrů (únosnost, životnost), protože by chtěla opravit při příležitosti výstavby kanalizace některé místní komunikace celoplošně a to technologií studené recyklace, která je výhodnější než klasické odtěžení vrstev komunikace, odvezení na skládku a uložení nových štěrkových vrstev. Změna tedy spočívá v tom, že náklady na obnovu konstrukčního souvrství ve výkopových rýhách po stavbě kanalizace specifikované v projektu jsou řešeny jako méněpráce, místo nich bude provedena skladba, kterou požaduje obec jako vícepráce při zachování technicko-kvalitativních parametrů komunikace. Obec stejnou technologií provede na svůj náklad opravu konstrukčního souvrství ve zbývající části místní komunikace a tak se podaří provést opravu komunikace v celé její šíři. Obec se zavázala, že náklady na opravu zbývající plochy místní komunikace uhradí VaK Mladá Boleslav na základě uzavřeného dodatku smlouvy o spolupráci. VaK Mladá Boleslav jako objednatel aktivitu obce vítá, protože při celoplošné opravě místní komunikace technologií studené recyklace dojde k eliminaci spár na okraji výkopu kanalizace a budou odstraněny nehomogenity mezi stávajícím konstrukčním souvrstvím a novým, které by bylo uloženo do výkopových rýh a předejde se tak možným budoucím reklamacím v záruční době opravy komunikací.

U komunikace KSÚS je řešena obdobná problematika. Podle požadavku správce komunikace měly být obnovovány povrchy krajské komunikace ve smyslu jejich vyjádření k projektu a to v některých částech celoplošně, ale ve většině dotčených vozovek jen v jednom jízdním pruhu. Objednatel požádal KSÚS Středočeského kraje o spolupráci při provádění opravy komunikací KSÚS tak, aby byla na náklad KSÚS opravena i druhá polovina vozovky. Na základě tohoto požadavku byla mezi objednatelem a KSÚS uzavřena Smlouva o společném zadání veřejné zakázky, č. sml. KSÚS: S-1508/00066001/2021 a č. sml. VaK: VRI/OST/2021/11/Ži podle které se VaK MB a KSÚS staly společným zadavatelem veřejné zakázky na opravu krajských komunikací. Ve smyslu této smlouvy byly celoplošné opravy komunikace KSÚS odečteny z plnění zhotovitele a jsou řešeny ve změnovém řízení jako méněpráce.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- skladba vozovek dle Souhrnné technické zprávy

Nové řešení:

Dojde k obnově komunikací pomocí recyklace za studena v tomto rozsahu

- SO 01.5 – Stoka C-2-2 850,75 m²
- SO 01.7. – Stoka C-3 292,95 m²
- SO 09 – Oprava komunikace SÚS 6 384,90 m², podkladní vrstvy zůstávají v předmětu plnění zhotovitele, méněpráce se týkají pouze obrusných vrstev.

Zdůvodnění změny:

- Odlišná skladba komunikace a rýze výkopu, zmenšení rozsahu předmětu plnění o celoplošné opravy komunikace KSÚS
- **Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4**

ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|---|--------------------------------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: | |
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | nebude zpracována |
| Předpokládaný vliv na: | |
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

| Náklady na změnu | Změna se bude týkat pouze způsobilých nákladů projektu | | | |
|------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | Vícepráce | | Méněpráce | |
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební způsobilé náklady | 2 212 376,94 | 2 676 976,10 | -2 360 376,85 | -2 856 055,99 |
| stavební nezpůsobilé náklady | 199 207,53 | 241 041,11 | -2 342 336,60 | -2 834 227,29 |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 007 bez DPH | - 2 291 128,98 Kč | | | |
| celkem ZL č. 007 vč. DPH | - 2 772 266,07 Kč | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|


Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:


 Ještěbáňská stavební společnost
 s.p.a. s.r.o. (17)
 Selská 517, 460 01 Lihovác XII - Staré Pavlovice
 IČ: 10282550 DIČ: CZ1902550

ZMĚNOVÝ LIST č. 007

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096


| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Podpis:



Razítko:

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

ODVOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

1) Položkový rozpočet

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 008 |
| | Datum vydání: | 08 2021 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | | |

**Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:**

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
02) Hrdlořezy, výstavba kanalizace
Uznatelné náklady stavby: 01 – Přivaděč, SO 01.1 – Stoka A, SO 01.7. – Stoka AD, SO 01.8. – Stoka AE, SO 01.12 – Stoka B, SO 01.13 – Stoka B-1, SO 01.14. – Stoka C, SO 01.15. - Stoka C-1 , SO 01.16. - Stoka C-1-1, SO 01.17. - Stoka C-1-2 , SO 01.18. - Stoka C-2, SO 01.19. - Stoka D, SO 02.1. - Výtlačný řad V1, SO 04.1. – Výtlačný řad V3, SO 07 – Kanalizační přípojky
Neuznatelné náklady stavby: SO 08.3. - Přeložka vodovodu A-c, SO 08.4. – Přeložka vodovodu AE-a, SO 08.7. - Přeložka vodovodu C-1-a, SO 08.8. - Přeložka vodovodu D-a, 012 - Přípojky

Stručný popis změny:

Neprovedené práce

Popis změny, technického řešení:

- nebylo nutné ve zmíněných objektech realizovat drenáž

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- realizace drenáže v uvažovaných úsecích objektů

Nové řešení:

- bez realizace drenáže

Zdůvodnění změny:

- v místě výkopu se nevyskytovala podzemní voda
- **Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4**

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |

ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
 Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|-------------------------------|-----|
| Předpokládaný vliv na: | |
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

| Náklady na změnu | Vícepráce | | Méněpráce | |
|------------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební způsobilé náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | - 605 233,94 Kč | - 732 333,07 Kč |
| stavební nezpůsobilé náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | - 374 632,15 Kč | - 453 304,90 Kč |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 008 bez DPH | -979 866,09 Kč | | | |
| celkem ZL č. 008 vč. DPH | -1 185 637,97 Kč | | | |


| | |
|------------------------|-------------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner


 Ještědská stavební společnost
 s.r.o.
 Selská 517/4, 01 Liberec - Staré Pavlovice
 IČ: 18082550 DIČ: CZ18082550

Razítko:

Podpis:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Datum: 1.11.2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:


 Ing. Roman Bárta



Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
 Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
 tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
 IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

Podpis:

-07-

ZMĚNOVÝ LIST č. 008

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby: p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele: Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko autorského dohledu projektanta (AD)

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 009

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery

Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 009 |
| | Datum vydání: | 08 2021 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | | |

**Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:**

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
10) Horní Stakory, výstavba kanalizace
uznatelné náklady: SO 02 - ČSOV 1 Horní Stakory, SO 02.1. - Výtlačný řad V1, SO 01.1. - Stoka A, SO 01.2. - Stoka A-1, SO 01.3 - Stoka B, SO 01.4. - Stoka BA, SO 01.5. - Stoka BA-1, SO 01.8 - Stoka BD, SO 01.9. - Stoka BD-1, SO 01.10. - Stoka BD-1-1, SO 01.11. - Stoka BD-1-2, SO 01.12. - Stoka BD-1-2-1, SO 01.13. - Stoka BD-1-3, SO 01.14. - Stoka BD-2, SO 01.15. - Stoka BD-3, SO 01.16. - Stoka BD-4, SO 01.17. - Stoka BD-4-1, SO 01.18 - Stoka BD-4-2, SO 01.19. - Stoka BD-4-3, SO 01.20. - Stoka BD-4-4, SO 01.21. - Stoka BD-4-5, SO 01.22. - Stoka BD-4-6, SO 03 - ČSOV 2 Chaloupky, SO 03.1. - Výtlačný řad V2
neuznatelné náklady: 04 - Kanalizační přípojky, SO 05.2. - Přeložka vodovodu BA-b, SO 05.3. - Přeložka vodovodu BA-1-c, SO 05.4. - Přeložka vodovodu BB-d, SO 05.5 - Přeložka vodovodu BC-e, SO 05.6. - Přeložka vodovodu BD-f1, SO 05.7. - Přeložka vodovodu BD-f2, SO 05.8. - Přeložka vodovodu BD-1-g1, SO 05.9. - Přeložka vodovodu BD-1-g2, SO 05.10. - Přeložka vodovodu BD-4-2-h, 04 - Přípojky

Stručný popis změny:

Neprovedené práce

Popis změny, technického řešení:

- nebylo nutné ve zmíněných objektech realizovat drenáž

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- skladba vozovek dle Souhrnné technické zprávy

Nové řešení:

bez realizace drenáže

ZMĚNOVÝ LIST č. 009

Název projektu: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery**
 Číslo projektu: **CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096**

| | |
|---|--------------------------------|
| Zdůvodnění změny: | |
| - v místě výkopu se nevyskytovala podzemní voda - Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4 | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: | |
| a) zadávací dokumentace | ne |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat |
| Předpokládaný vliv na: | |
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

| Náklady na změnu | Vícepráce | | Méněpráce | |
|------------------------------|----------------------------|------------|----------------|------------------|
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| | stavební způsobilé náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | -1 205 047,90 Kč |
| stavební nezpůsobilé náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | -317 517,42 Kč | -384 196,08 Kč |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 009 bez DPH | - 1 522 565,32 Kč | | | |
| celkem ZL č. 009 vč. DPH | - 1 842 304,04 Kč | | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|


Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Podpis:

Razítko:



ZMĚNOVÝ LIST č. 009

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 1.11.2021

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Roman Bárta



Podpis:

Razítko:

ŠINDLAR s.r.o.
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|-----------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby:

p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB”
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|-------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele:

Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko autorského dohledu projektanta (AD)

Poznámka:

ZMĚNOVÝ LIST č. 010

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151 293 22 Mladá Boleslav | Změnový list číslo: | 010 |
| | Datum vydání: | 08 2021 |
| Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C; společnost Selská 517 460 01 Liberec XII | Číslo smlouvy: | VRI/SOD/2020/13/Ži |
| Správce stavby: Sdružení „Garnets – Realstav MB“ Garnets Consulting a.s. Československých legií 445/4 415 01 Teplice | | |

**Název pod-projektu
SO/PS dotčené změnou:**

Odkanalizování obcí v povodí Jizery – část C, ucelená etapa
06) Malá Bělá, výstavba kanalizace
Uznatelné náklady stavby: SO 02 – Tlaková kanalizace, SO 05.1 – ČSOV3, SO 06 – Přípojky NN

Stručný popis změny:

Neprovedené práce

Popis změny, technického řešení:

- Výstavba ČSOV3 a V3 nebude provedena, bude nahrazena gravitační kanalizací. V průběhu realizace na základě podrobného zaměření terénu bylo zjištěno, že je možné vypustit z projektového řešení ČSOV 3 pokud bude gravitační kanalizace více zahlobena a prodloužena. Z provozního hlediska je výhodné vypustit ČSOV, nebudou spotřebovávány žádné energie a bude úspora provozních nákladů na provoz a údržbu.

Původní řešení dle smluvní (zadávací dokumentace):

- Výstavba ČSOV3 a V3

Nové řešení:

Dojde k výstavbě gravitační kanalizace v úseku původně zamýšleném výtlačením.

Zdůvodnění změny:

Realizace změny bude znamenat významné snížení provozních nákladů na budoucí provoz kanalizace v Malé Bělé, také přispěje k provozní spolehlivosti nově vybudované kanalizace.

- Z hlediska ZZVZ jde o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222, odst. 4

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

- | | |
|---|---|
| a) zadávací dokumentace | ano |
| b) realizační (dílenská) dokumentace zhotovitele: | změna bude zapracována do DSPS |
| c) výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | není nutné zpracovávat, technický podklad pro pokládku stoky zpracoval zhotovitel |

ZMĚNOVÝ LIST č. 010

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|-------------------------------|-----|
| Předpokládaný vliv na: | |
| a) termín | ne |
| b) kvalitu | ne |
| c) cenu díla | ano |

| Náklady na změnu | Změna se bude týkat pouze způsobilých nákladů projektu | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Vícepráce | | Méněpráce | |
| | bez DPH | včetně DPH | bez DPH | včetně DPH |
| stavební náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | - 1 499 675,09 Kč | - 1 814 606,86 Kč |
| projekční náklady | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| celkem ZL č. 010 bez DPH | | - 1 499 675,09 Kč | | |
| celkem ZL č. 010 vč. DPH | | - 1 814 606,86 Kč | | |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Změnu navrhuje: | Objednatel |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas zhotovitele: | Zhotovitel se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby zhotovitele:

Ing. Martin Matzner

Ještědská stavební společnost
s.r.o. ⑰

Selská 517, 460 01 Libárec XII - Staré Pavlovice
IČ: 10292550 DIČ: CZ10302550

Razítko:

Podpis:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Souhlas projektanta: | Projektant se změnou souhlasí |
|-----------------------------|--------------------------------------|

Datum:

Jméno odpovědné osoby projektanta:

Ing. Martin Butor

Vodohospodářské inženýrské služby,
akciová společnost ⑰
Křížová 472/47
150 00 Praha 5

Razítko:

Podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 010

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery
Číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

| | |
|-------------------------------------|--|
| Souhlas a vyjádření správce stavby: | Správce stavby se změnou souhlasí |
|-------------------------------------|--|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby správce stavby: p. Jiří Bouma

Podpis:



Razítko:

③ **SPRÁVCE STAVBY**
Sdružení „Garnets - Realstav MB“
Garnets Consulting a.s.
Realstav MB, spol. s r.o.
Odkanalizování obcí v povodí Jizery

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Souhlas objednatele: | Objednatel se změnou souhlasí |
|----------------------|--------------------------------------|

Datum: 30.8.2021

Jméno odpovědné osoby objednatele: Ing. Tomáš Žitný

Podpis:



Razítko:

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Přílohy změnového listu:

- 1) Položkový rozpočet
- 2) Stanovisko autorského dohledu projektanta (AD)
- 3) Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)

Poznámka:

