

DODATEK Č. 1
SMLOUVĚ O DÍLO „

číslo dodatku objednatele: **VRI/SOD/2015/26/D1**
číslo dodatku zhotovitele: 201516

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení VRI

pí. Václava Hanoušková, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **ZEPRIS s.r.o.**

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Vosková Kateřina


bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 1002002215/2700

IČ: 25117947 DIČ: CZ25117947

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51188

(dále jen „zhotovitel“)

V souvislosti s ukončením akce se smluvní strany dohodli na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2015/26 „Kosmonosy, Pod Loretou, bezvýkopová oprava kanalizace“, který mění čl. II.



Předmět smlouvy, čl. V. Cena díla a čl. IV. Doba plnění. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají bez změny v platnosti.

**Článek II.
Předmět smlouvy**

1. V průběhu realizace zakázky byla provedena změna technologie opravy jedné poruchy kanalizace za krátkou vložku Short Liner, snížen počet frézování a injektáže.

**Článek IV.
Doba plnění**

1. Stavbu bylo nutno koordinovat s rekonstrukcí komunikace, jejímž investorem bylo město Kosmonosy. Proto se termín dokončení stavby mění 1.12.2015.

**Článek V.
Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	550 200,- Kč
DPH (21 %):	115 542,- Kč
cena včetně DPH	665 742,- Kč

(slovy: šestsetšedesátpětisícšedemsetčtyřicet dva korun).

- a) Konečná cena dle dodatku č. 1

méněpráce	-143 600,- Kč
vícepráce	10 200,- Kč
cena bez DPH:	416 800,- Kč
DPH (21 %):	87 528,- Kč
cena včetně DPH	504 328,- Kč

(slovy: čtyřistašestnácttisícšest set).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

**Článek XII.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis provedených prací.
4. Dodatek č. 1 má 2 strany.

V Mladé Boleslavi dne 17.12.2015

Za objednatele:


VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

V Praze dne 17.12.2015

Za zhotovitele



Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti