

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/11/Ka/D1**

číslo smlouvy dodavatele: **04/2022/D1**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

pí. Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.**

se sídlem: Boleslavská 643, 294 01 Bakov nad Jizerou

zastoupený: p. Stanislavem Mertinem, jednatelem firmy

ve věcech technických oprávněn jednat: p. Stanislav Mertin, p. Roman Blaszkiewicz

bankovní spojení: 000000-0487539349/0800

IČ: 27865738 DIČ: CZ27865738

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 122675

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Bílá Hlína v.dj, oprava fasády**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/11/Ka

Článek IV. **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	3.7.2022
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	19.7.2022

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů víceprací na vybudování zpevněné plochy pro kontejnery pro odpad, dále pro větší rozsah prací při opravě stávajícího oplocení a zpevněných ploch kolem věžového vodojemu.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	1 566 976,90 Kč
Méněpráce:	-175 577,70 Kč
Vícepráce:	181 470,46 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	1 572 869,66 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH:	1 903 172,29 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- odvoz zeminy na skládku a skládkovné
- menší objem použitého betonu při obetonování a zpevnění základů stávajícího oplocení
- oprava prefabrikovaných částí oplocení vápennou omítkou
- oprava soklu vodojemu akryl zrnitou omítkou

a vícepráce

- vybudování zpevněné plochy pro kontejnery
- nové plastové vstupní dveře do objektu vodojemu
- dodávka a osazení nové teraco desky na stávající pilíř elektro
- chybějící výztuž pro zpevnění stávajících betonových základů oplocení vodojemu
- vybourání vstupu a vybudování nové plochy ze zámkové dlažby před oplocení vodojemu
- nové pletivo jako výplň stávajících rámců oplocení
- vybourání zasklení stávajících otvorů, osazení nerez rámečku (výrobek Vak MB) a zasklení rámců
- nové oplechování říms a parapetů oken

Článek VI. **Platební podmínky**

1. Vzhledem k tomu, že se objednatel rozhodl téměř na konci stavby, že budou vyměněny stávající vstupní dveře za nové plastové, nebylo možné zajistit dodávku a osazení výše zmiňovaných dveří. Do doby odstranění tohoto nedodětku bude Objednatel Dodavateli držet zádržné ve výši: **33.000,- Kč bez DPH.**

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami. Smluvní strany sjednaly, že je Dodavatel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla. Následující vada bude odstraněna později z důvodů toho, že výroba a montáž nových dveří bude trvat zhruba 6 týdnů.

- dodávka a montáž nových vchodových plastových dveří včetně zednického začištění do 31.8.2022

Ostatní články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/11/Ka, zůstávají v platnosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení


1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 SOD má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 27-07-2022

V Bakově nad Jizerou dne 27.7.2022

Za Objednatele:


Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



p. Stanislav Mertin, jednatel firmy



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

BOLESLAVSKÁ POJIZERSKÁ spol. s r.o.
Boleslavská 643
294 01 Bakov nad Jizerou
IČ: 27865738, DIČ: CZ27865738

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

VaK Mladá Boleslav

VODOJEM Bílá Hlína - zpevněná plocha, oprava oplocení

rekapitulace

cena dle SOD	1 566 976,90 Kč	
vcp plocha pod kontejnery	31 331,59 Kč	
vcp zpevněné plochy - zámková dlažba, Teraco deska, výztuž	43 028,39 Kč	
vcp fasáda - dveře, zasklení, oplechování	107 110,48 Kč	
méněpráce	175 577,70 Kč	
	1 572 869,66 Kč	
FA - 04	114 331,04 Kč	
FA - 05	225 657,71 Kč	
FA - 06	869 656,68 Kč	
FA - 07	363 224,23 Kč	
	1 572 869,66 Kč	