

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/12/Ka/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakubem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

Kof

V průběhu provádění stavby „Benátky nad Jizerou, Jana z Dražic – oprava vodovodu“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/12/Ka a Dodatku č.1

#### **Článek IV. Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Původní termín dokončení díla dle SOD	<b>13.7.2022</b>
Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	<b>16.9.2022</b>
Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	<b>24.11.2022</b>

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace prací při souběžně probíhající celkové rekonstrukci ulice Jana z Dražic v investorství města Benátky nad Jizerou. Stavba musela být přerušena z důvodů pokládky asfaltových vrstev komunikace dodavatelem COLAS CZ a.s.

#### **Článek V. Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	<b>2 170 359,57 Kč</b>
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	<b>2 569 551,11 Kč</b>
Méněpráce:	-264 957,35 Kč
<u>Vícepráce:</u>	<u>143 442,79 Kč</u>
Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH:	<b>2 448 036,55 Kč</b>
Cena dle dodatku č.2 celkem včetně DPH:	<b>2 962 124,23 Kč</b>

Důvodem změny ceny jsou vícepráce :

- cementová stabilizace nad výkopem vodovodu v ulici Lipnická z důvodů neúnosného podmáčeného podloží
- prodloužení skutečné délky vodovodu TLT DN80 v Lipnické ulici oproti rozpočtu stavby
- navýšení počtu vyměněných uzávěrů na stávajících vodovodních přípojkách v ulici Jana z Dražic

a méně práce :

- u vodovodu TLT DN150 v ulici U Cukrovaru nebylo použito jedno hrdlové koleno DN150 a kotevní příruba DN150
- nebyla provedena výměna uzávěrů na vodovodních přípojkách v ulici Spojovací, město Benátky nad Jizerou změnilo rozsah rekonstrukce této ulice
- čerpání vody z výkopu vodovodu

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Dodatek č.2 SOD má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 15-12-2022

V ..... dne ..... 12.12.2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Jakub Pittner, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

**PITTNER**  
**ČESKÁ LÍPA S.R.O.**  
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA  
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329  
WWW.PITTNERCL.CZ

Kof