

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/13/Ka/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: .....

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel:** **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakubem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jakub Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

tgf

V průběhu provádění stavby „Benátky nad Jizerou, Jana z Dražic – oprava kanalizace“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/13/Ka a Dodatku č.1

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Původní termín dokončení díla dle SOD          | <b>13.7.2022</b>  |
| Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD      | <b>16.9.2022</b>  |
| Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD | <b>24.11.2022</b> |

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace prací při souběžně probíhající celkové rekonstrukci ulice Jana z Dražic v investorství města Benátky nad Jizerou. Stavba musela být přerušena z důvodů pokládky asfaltových vrstev komunikace dodavatelem COLAS CZ a.s.

#### **Článek V.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH: | <b>691 869,81 Kč</b>   |
| Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:          | <b>1 252 106,36 Kč</b> |
| Méněpráce:                                    | -107 239,24 Kč         |
| <u>Vícepráce:</u>                             | <u>160 862,70 Kč</u>   |
| Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH:          | <b>1 305 729,77 Kč</b> |
| Cena dle dodatku č.2 celkem včetně DPH:       | <b>1 579 933,03 Kč</b> |

Důvodem změny ceny jsou vícepráce :

- cementová stabilizace nad výkopem kanalizace v ulici Lipnická z důvodů neúnosného podmáčeného podloží
- prodloužení skutečné délky kanalizační stoky KT DN250 v Lipnické ulici oproti rozpočtu stavby
- dodatečné opravy na 5 ks revizních šachtách (výměna skruží, kónusů, zákrytových desek)
- větší rozsahy výměr oprav komunikací (podkladní vrstvy a podkladní asfalt

a méně práce :

- čerpání podzemní vody z výkopu
- vyčištění kanalizační stoky a provedení kamerové prohlídky zajistil objednatel vlastní kapacitou
- nebyla provedena jedna lokální oprava potrubí KT DN300, řešeno bezvýkopově
- objednatel dodal na stavbu část nových litinových samonivelačních poklopů

**Článek XII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Dodatek č.2 SOD má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 15-12-2022

V ..... dne ..... 2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Jakub Pittner, jednatel



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



**PITTNER**  
**ČESKÁ LÍPA S.R.O.**  
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA  
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329  
WWW.PITTNERCL.CZ

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čecheva 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

Kof