

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2020/4/Ka/D2**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodo hospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakubem Pittnerem - jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jakub Pittner

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Česká Lípa č.ú.: 43-374 879 0237/0100

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou U Vodojemu, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2020/4/Ka a dodatku č.1.

Článek IV. **Doba plnění**

1. Termín dokončení díla byl posunut následovně:

Původní termín dle SOD	14.7.2020
Nový termín dle dodatku č.1 SOD	8.10.2020
Nový termín dle dodatku č.2 SOD	24.11.2022

2. Termín realizace stavebního objektu SO 02 byl posunut z důvodů koordinace prací při rekonstrukci asfaltové komunikace a křižovatek ulice Jana z Dražic. Investorem této stavby bylo město Benátky nad Jizerou a stavba byla realizována během letošního roku.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní celková cena za dílo v roce 2020 dle SoD bez DPH:	9.461.676,66 Kč
Cena dle dodatku č.1 v roce 2020 celkem bez DPH:	7.910.832,00 Kč

realizováno v roce 2022 SO 02 vodovod Jana z Dražic

SO 02 vodovod Jana z Dražic dle SoD bez DPH	906.000,04 Kč
Méněpráce:	- 91.103,66 Kč
Vícepráce:	383.866,99 Kč

Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH:	1.198.763,37 Kč
DPH (21%):	251.740,30 Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem včetně DPH:	1.450.504,00 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce

- provedeno méně statických hutnicích zkoušek
- menší rozsah opravy asfaltových komunikací

a vícepráce

- prodloužení obnovy vodovodu TLT DN150 o 11 m z důvodů, že přechod stávajícího nevyhovujícího potrubí OC DN150 na LT DN150 byl podle skutečnosti dále
- kompletní převystrojení armaturní šachty A16, které nebylo součástí projektové dokumentace
- kompletní obnova parkovacích ploch z betonových zatravnovacích tvárnic na základě požadavku města Benátky nad Jizerou (v rozpočtu stavby byla pouze oprava po rýze vodovodu)
- obnova parkování z betonové dlažby včetně betonové stabilizace pod dlažbou

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.2 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 15-12-2022

V dne 12.12.2022

Za Objednatele:


Za Dodavatel:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



PITTNER
ČESKÁ LÍPA S.R.O.
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329
WWW.PITTNERCL.CZ

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75

Kof