

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/31/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: **2022/08**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **ITC-servis s.r.o.**

se sídlem: B. Smetany 2520/63, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Ivan Vovesný

ve věcech technických oprávněn jednat: Radek Fencel, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č.ú. 3443907/0300

IČ: 60851996 DIČ: CZ60851996

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku:

zapsán ve vložce C 4050 vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

(dále jen „zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby „**Velké Všelisy vdj, sanace železobetonových konstrukcí**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/31/Ka

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně za předpokladu, že předání staveniště proběhlo dne 11.10.2022 :

Původní termín dokončení díla dle SOD **9.12.2022**

Nový termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD **11.1.2023**

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů navýšení objemu prací na sanacích vodojemu, zejména dodatečné bourání a sanace dna akumulární komory, sanace stropních konstrukcí manipulační komory vodojemu.

#### **Článek V.** **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na vícepracích.

Cena za dílo se mění takto:

Původní cena bez DPH dle SOD:	1.044.375,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>449.741,20 Kč</u>
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH:	1.494.116,20 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem včetně DPH	1.807.880,60 Kč

Důvodem změny ceny jsou vícepráce na dodatečných sanačních pracích. Nad rámec SOD bylo provedeno dodatečné vybourání betonových konstrukcí dna akumulární komory, reprofilace dna sanačními maltami Vandex. Dále byly vybourány stávající prostupové tvarovky potrubí do akumulární komory a nové prostupové tvarovky byly osazeny a zatěsněny. Dále byla provedena předúprava VVP a následná sanace železobetonové konstrukce na spodním líci stropu akumulární komory a železobetonové mezipodesty.

#### **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.

3. Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 19 -01- 2023

V.Č. Budějovicích dne 02. 01. 2023

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Ivan Vovesný, jednatel

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav <sup>88</sup>

1. The first step is to identify the problem.  
2. The second step is to analyze the problem.  
3. The third step is to develop a solution.  
4. The fourth step is to implement the solution.  
5. The fifth step is to evaluate the solution.