

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/42/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **54893 (1055001657)**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení VRI

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PORR a. s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B., vl. 1006

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

zastoupený: Milan Pavlík, vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast
Čechy – Střed (na základě plné moci) a

Ing. Martin Lukas, ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy –
Střed (na základě plné moci)

ve věcech technických oprávněn jednat:

Jan Turínek, stavbyvedoucí, tel.: +420725573510, e-mail: jan.turinek@porr.cz

(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby **Vodovod Bezno – Chotětov / OTEVŘENÝ VÝKOP** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/42/AV.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: **20. 04. 2023**

termín dokončení realizace skutečný: **02. 06. 2023**

Prodloužení termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben realizací komunikace.

Článek V. **Cena díla**

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	2 404 244,02 Kč
Méněpráce bez DPH	- 219 387,11 Kč
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>+ 325 401,16 Kč</u>
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	2 510 258,08 Kč

slovy: **dvamilionpětsetdesettisícdvěstapadesátosmkorunčeskýchaosmhaléřů**

Důvodem změny ceny jsou méněpráce plynoucí ze skutečně zrealizovaných prací (nižší objem nákupu zásypového materiálu; nerealizace GP, ...) a vícepráce plynoucí ze skutečně zrealizovaných prací (větší zásah do komunikací; větší skutečná celková délka domovních přípojek, ...).

Článek XII. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 02. 06. 2023

V Praze 02. 06. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Stehlík,
předseda představenstva
**Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.**

.....
Milan Pavlík,
vedoucí provozu Střed úseku
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed
(na základě plné moci)
PORR a.s.

.....
Ing. Tomáš Žitný,
člen představenstva
**Vodovody a kanalizace
Mladá Boleslav, a.s.**

.....
Ing. Martin Lukáš,
ekonom úseku
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Střed
(na základě plné moci)
PORR a.s.