

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/24/Ka/D1**

číslo smlouvy zhotovitele: 220110

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: JOSYMA MB s.r.o.

se sídlem: Steckerova 188, 293 06 Kosmonosy

zastoupený: Pavel Majer, jednatel

ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Jílek, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 35-3523110237/0100

IČ: 27174557 DIČ: CZ27174557

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 101975

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby **Semčice ČOV, elektrotechnologická část** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/24/Ka

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně :

Předání staveniště	17.5.2022
Původní termín dokončení díla dle SOD	5.12.2022
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	28.7.2023

Termín dokončení díla byl posunut z důvodů koordinace prací s dodavatelem řídicího systému ČOV, SŘTP společností VAE Controls, s.r.o., Výrazný posun termín byl způsoben zejména dodávkou elektrotechnologických součástek, které měly velké zpoždění v dodávkách na stavbu.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH dle SOD:	1.717.211,00,- Kč
Vícepráce:	48.436,00,- Kč
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	1.765.647,00,- Kč
DPH 21%):	370.785,87,- Kč
Celková cena včetně DPH	2.136.432,87,- Kč

Během stavby byly řešeny následující vícepráce :

- prostorový termostat a teploměr v provozním objektu
- příprava pro zabezpečení provozního objektu
- nerezové chráničky včetně přichycení pro kabely vedoucí k polní instrumentaci ČOV
- dodatečné vystrojení ovládacích skříněk pro stroje a zařízení

Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo má 3 strany.

V Mladé Boleslavi dne

04 -08- 2023

V Kosmonosích dne4.8.2023.....

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

Za Dodavatele:

Pavel Majer, jednatel

Jiří Jílek -stavbyvedoucí

JOSYMA MB, s.r.o. ②
ELEKTROMONTÁŽNÍ A PROJEKČNÍ PRÁCE
Steckerova 188, 293 06 Kosmonosy
IČO: 27174557 DIČ: CZ27174557
tel.: 326 715 015 fax: 326 715 010

JOSYMA MB, s.r.o. ⑦
ELEKTROMONTÁŽNÍ A PROJEKČNÍ PRÁCE
Steckerova 188, 293 06 Kosmonosy
IČO: 27174557 DIČ: CZ27174557
tel.: 326 715 015 fax: 326 715 010

