

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo objednatele: **VRI/SOD/2015/41/D3**
evidenční číslo zhotovitele: **600/2015/3621**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. František Klouček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Miloš Kafuk, technik oddělení

pí. Alena Charvátová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

dále jen jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: **BAK stavební společnost, a.s.**

se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč

zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Kácovský, ředitel Divize VHS

Michal Tichý, stavbyvedoucí

Leoš Ševc, stavbyvedoucí

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 498340511/0100

Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 3873632/0800

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 2102477079/2700

ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 8010 – 1808324133/0300

IČ: 28402758 DIČ: CZ28402758

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 14336

dále jen jako „Zhotovitel“, společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 3“):

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.02.2016 zavřely smlouvu o dílo ev. č. Objednatele VRI/SOD/2015/41, ev. č. Zhotovitele 600/2015/3621 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.06.2016 (dále jen „Dodatek č. 1“) a ve znění dodatku č. 2 ze dne 03.08.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Dobrovice, obnova vodovodních a kanalizačních řadů“.

II.

Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 3 se nahrazuje ustanovení čl. V. (Cena díla) odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, takto:

„1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena díla dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo (vč. víceprací):

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo	16.516.054,92 Kč
DPH (21 %):	3.468.371,53 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 1 smlouvy o dílo	19.984.426,45 Kč

Vícepráce a méněpráce, které nejsou zahrnuty v původní ceně díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1:

5	SO 06.3 - VRN	14 524,80 Kč
6	Řad D - vnitřní rozvody - přepojení přípojek	22 460,00 Kč
7	Stoka t Kateřinská - nová RŠ - propojení DN 400 ul. Zahradní	73 523,02 Kč
8	Stoka n - výměna RŠ, přeložení potrubí DN 400	118 708,93 Kč
9	Kosořická - změna přípojky p.č.1619	28 112,06 Kč
10	Vinice - doplnění odbočky s napojením stávající RŠ	33 568,12 Kč
11	Stoka t - přípojky dle skutečnosti - přepojení	190 149,10 Kč
12	Stoka v - ztížené práce - rozdělení trasy	305 522,09 Kč
13	Souhrn porovnání rozpočet vícepráce	406 728,01 Kč
13	Souhrn porovnání rozpočet méněpráce	-590 836,15 Kč

Celková (konečná) cena díla dle smlouvy o dílo a jejích dodatků (vč. vícepráci):

Celková (konečná) cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a jejích dodatků

17.118.514,90 Kč

DPH (21 %):

3.594.888,13 Kč

Celková (konečná) cena díla včetně DPH dle smlouvy o dílo a jejích dodatků

20.713.403,03 Kč

(slovy: dvacetmilionůsedmsetřinácttisícčtyřistatřikoruňčeskýchchtřihaleře).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.“

Objednatel požadoval výše uvedené vícepráce nad rámec plnění původní Smlouvy. Tyto vícepráce byly zjištěny po odkrytí skutečného stavu během výstavby a dále na základě chyb v zadávací projektové dokumentaci a rozpočtu celé stavby. Jedná se o následující vícepráce :

- 5) Pro SO 06 Vinařická vodovod a kanalizace nebyly v původně uzavřené smlouvě o dílo zahrnuty vedlejší rozpočtové, které byly součástí nabídkového rozpočtu zhotovitele ve výběrovém řízení.
- 6) V rámci objektu SO 05.3 byl vybudován nový vodovodní řad a nové vodovodní přípojky k 6 nemovitostem. Stávající sdružené přípojka a napojení do jednotlivých nemovitostí bylo z druhé strany objektů. V projektové dokumentaci nebylo řešeno napojení na domovní rozvod vody jednotlivých objektů. Tyto práce byly řešeny jako vícepráce.
- 7) Při rekonstrukci kanalizační stoky v Kateřinské ulici nebylo řešeno přepojení stávající kanalizační stoky v ulici Zahradní. Tyto práce byly řešeny jako vícepráce.
- 8) Jednalo se o chybu projektové dokumentace. Rekonstruovaná kanalizační stoka ve Vinařické ulici byla napojena do stávající revizní šachty v ulici Komenského, která byla skryta pod asfaltem. Po odkrytí bylo zjištěno, že není možné zrekonstruovanou stoku napojit do stávající sítě. Bylo nutné přeložit cca 10 m kanalizačního potrubí KT DN400 a nové spadišťové revizní šachty.
- 9) Při rušení starého ocelového řadu OC DN80 měla být stávající vodovodní přípojka pro p.č.1619 protažena tímto řadem. Z důvodů nepředpokládaného zúžení řadu nebylo možné tuto přípojku protáhnout. Bylo proveden výkop cca 25 m a následně pokládka nového potrubí vodovodní přípojky.
- 10) Při rušení stávající kanalizace KT DN250 v ulici Vinice bylo nutné dodatečně přepojit drenážní potrubí a opravit stávající revizní šachtu. Tyto práce byly provedeny dodatečně.
- 11) V rozpočtu zhotovitele na kanalizační stoku v Kateřinské ulici byly oceněny jednotkové ceny. Jedná se o skutečně provedené přepojení kanalizačních přípojek na novou stoku. Dále o rekonstrukci jedné stávající revizní šachty navíc.
- 12) Při budování kanalizační stoky KT DN250 a vodovodních řadů LT DN100 resp. DN150 nebylo možné z prostorových důvodů a uspořádání stávajících inženýrských sítí provést pokládku ve sdruženém výkopu. Nejprve byla provedena pokládka kanalizační stoky, poté byla provedena pokládka 2 vodovodních řadů, následně byly vodovodní řady zprovozněny a poté bylo možné zahájit práce na přepojování kanalizační stoky.
- 13) Jedná se o souhrn položek v nabídkové rozpočtu, které nebyl zhotovitelem vyčerpány (méněpráce), nebo byly naopak přečerpány (vícepráce).

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr k jednotlivým vodovodním řadům a kanalizačním stokám.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále platná i účinná.




III.


Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 3 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
2. Dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

Za Objednatele:

V Mladé Boleslavi dne 29.8.2016



.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva


.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

VOBOVOBY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1131
293 22 Mladá Boleslav [88]

Za Zhotovitele:

V Trutnově dne 29.8.2016


.....
Ing. Radek Mřázek, MBA
místopředseda představenstva


BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (009)