

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

evidenční číslo objednatele: **VRI/SOD/2015/41/D4**
evidenční číslo zhotovitele: **600/2015/3621**

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**
se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupený: Ing. Jan Sedláček, předseda představenstva
Ing. Vladimír Stehlík, člen představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek
Ing. František Klouček, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic
Ing. Miloš Kafluk, technik oddělení VRI
pí. Alena Charvátová, technik oddělení VRI
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100
IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

dále jen jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: **BAK stavební společnost, a.s.**
se sídlem: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč
zastoupený: Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jiří Kácovský, ředitel Divize VHS
Michal Tichý, stavbyvedoucí
Leoš Ševc, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 498340511/0100
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 3873632/0800
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., pobočka Praha, č. ú.: 2102477079/2700
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú.: 8010 – 1808324133/0300
IČ: 28402758 DIČ: CZ28402758

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 14336

dále jen jako „Zhotovitel“,

společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 4“):

I.

Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 02.02.2016 uzavřely smlouvu o dílo ev. č. Objednatel VRI/SOD/2015/41, ev. č. Zhotovitele 600/2015/3621 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 08.06.2016 (dále jen „Dodatek č. 1“), dodatku č. 2 ze dne 03.08.2016 (dále jen „Dodatek č. 2“) a dodatku č. 3 ze dne 29.8.2016 (dále jen „Dodatek č. 3“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „Dobrovice, obnova vodovodních a kanalizačních řadů“.

II.

Předmět Dodatku č. 4

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 4 se mění ustanovení čl. IV. (Doba plnění) odst. 1 věty první Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, takto:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do:

Původní termín dle Dodatku č. 2 31.08.2016

(kompletní dílo)

Nový termín dle Dodatku č. 4 31.08.2016

(bez dešťového odvodnění v ul. Kateřinská)

Nový termín dle Dodatku č. 4 15.10.2016

(pouze dešťové odvodnění ul. Kateřinská)“

Termín dokončení stavby byl posunut z důvodů změny rozsahu předmětu díla o kanalizační dešťové přípojky a uliční vpusti vč. jejich odvodnění. Navýšení rozsahu předmětu díla požadoval Objednatel. Město Dobrovice původně plánovalo v Kateřinské ulici pouze obnovu obrusné vrstvy asfaltové komunikace. Na jaře 2016 město Dobrovice změnilo rozsah na kompletní rekonstrukci ulice Kateřinská včetně vybudování konstrukčních vrstev asfaltové komunikace. Z tohoto důvodu Objednatel žádá po Zhotoviteli provedení dešťových kanalizačních přípojek a uliční vpusti včetně jejich odvodnění v ulici Kateřinská, aby bylo možné zrušit stávající kanalizační stoku, která je ve špatném stavu.

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem č. 4 se nahrazuje ustanovení čl. V. (Cena díla) odst. 1 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena díla dle Dodatku č.3 smlouvy o dílo (vč. víceprací):

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č.3 smlouvy o dílo 17.118.514,90 Kč

DPH (21 %): 3.594.888,13 Kč

Celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č.3 smlouvy o dílo 20.713.403,03 Kč

Vícepráce, které nejsou zahrnuty v původní ceně díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 a Dodatku č.3:

14	Kanalizační dešťové přípojky v ul.Kateřinská	152.387,15 Kč
15	Uliční vpusti včetně jejich odvodnění v ul.Kateřinská	85.145,89 Kč

Celková (konečná) cena díla dle smlouvy o dílo a jejích dodatků (vč. víceprací):

Celková (konečná) cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo a jejích dodatků

17.356.047,94 Kč

DPH (21 %):

3.644.770,07 Kč

Celková (konečná) cena díla včetně DPH dle smlouvy o dílo a jejích dodatků

21.000.818,01 Kč

(slovy: dvacetjednamiliónůosmsetosmnáctkorunčeskýchjedenhalěr).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.“

Objednatel požadoval výše uvedené vícepráce nad rámec plnění původní Smlouvy. Tyto vícepráce byly zjištěny po odkrytí skutečného stavu během výstavby a dále na základě chyb v zadávací projektové dokumentaci a rozpočtu celé stavby. Jedná se o následující vícepráce:

- 14) Při rekonstrukci kanalizační stoky v Kateřinské ulici nebylo řešeno přepojení stávajících dešťových kanalizačních přípojek, uličních vpustí včetně jejich odvodnění a zrušení stávající dosloužené kanalizační stoky v ulici Kateřinská. Tyto práce byly řešeny jako vícepráce.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněné výkazy výměr

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají nadále platná i účinná.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 4 je výrazem jejich svobodné a vážné míněné vůle prosté omylu či tísňe, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
2. Dodatek č. 4 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.

Za Objednatele:

V Mladé Boleslavi dne 30.8.2016

Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva

Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav [63]

Za Zhotovitele:

V Trutnově dne 30.8.2016

Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva

abak
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (009)