

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/37/Do/D1**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafuk, vedoucí oddělení vodoхозяйského rozvoje a investic

pí. Lenka Bajer Svobodová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: **PITTNER Česká Lípa s.r.o.**

se sídlem: Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa

zastoupený: Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Jakub Pittner, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB, a.s. – pobočka Česká Lípa, č.ú. 298340859/0300

IČ: 28687329 DIČ: CZ28687329

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Ústí nad Labem, oddíl: C, číslo vložky: 26916

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Bezdědice, obnova vodovodu**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2021/37/Do

af

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	21.7.2022
Původní termín dokončení díla dle SOD	19.9.2022
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	24.8.2023

Termín dokončení stavby se posunul z důvodů pozdějšího zahájení stavebních prací dodavatelem. Dále práce na stavbě museli být v prosinci přerušeny z důvodů klimatických podmínek. Dodavatel na stavbu zpátky mohl nastoupit až začátkem května 2023 a realizovat poslední část pokládku vodovodního řadu B.

Článek V. Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH dle SOD:	4 777 050,00 Kč
Méněpráce:	-696 433,10 Kč
Vícepráce:	473 285,04 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 SOD:	4 553 901,92 Kč
DPH (.... %):	956 319,40 Kč
cena včetně DPH	5 510 221,32 Kč

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována ve smyslu platného zákona o DPH.

Během stavby byly řešeny následující změny :

méněpráce

- nerealizovaná výměna výkopku
- nebylo potřeba použít některé tvarovky z rozpočtu stavby (hrdlová kolena vč. jistících kroužků, F kusy, FF kusy
- nerealizován provizorní vodovod během stavby
- menšího rozsah čerpání podzemní vody z výkopu
- přetřídění výkopku z horniny tř. 5 na horninu tř. 4
- část výkopku se nevozila na skládku, ale na depo na ÚV Rečkov k dalšímu využití
- náhradní zásobování vodojemu při porušení a výtlačku způsobené dodavatelem

a vícepráce

- navýšení délek potrubí jednotlivých vodovodních řadů
- ztížené ruční kopání a zpětný zásyp potrubí na zahradě p. Šmejkalů č.p.315 včetně propoje potrubí
- změna propoje vodovodního řadu LT DN80 pro č.p.28
- přetřídění výkopku z horniny tř. 4 na horninu tř. 5
- navýšení rozsahu oprav asfaltových komunikací
- vyspravení zpevněných cest na vodovodních řadech A a B pomocí tryskové metody Turbo
- obnova a oprava stávajících betonových žlabů pro odvodnění komunikace na vodovodu B
- úprava plochy pro pokládku panelů pro náhradní zásobování u věžového vodojemu
- sondování a výměna uzávěru vodovodní přípojky č.p.30 Ing. Rakouský

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.1 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
6. Tento dodatek č.1 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne 14 -09- 2023

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

V České Lípě dne 13 -09- 2023

Za Dodavatele:



PITTNER
ČESKÁ LÍPA S.R.O.
CHELČICKÉHO 1505/5, 470 01 ČESKÁ LÍPA
IČ: 28687329 | DIČ: CZ28687329
WWW.PITTNERCL.CZ

Ing. Jakub Pittner, jednatel PITTNER Česká Lípa s.r.o.



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88



