

## DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2022/17/Ka/D2**

číslo smlouvy zhotovitele: **L032022**

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek I.** **Smluvní strany**

**Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

se sídlem: Čechova ul. 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje a investic

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

**Dodavatel: Rekonstrukce potrubí – REPO a.s.**

se sídlem: K Roztokům 34, 165 00 Praha 6

zastoupený: Ing. Martin Krejčí, statutární ředitel

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Václav Lázníček

bankovní spojení: ČSOB a.s. Václavské nám. 32, Praha 1, č. ú. 572420713/0300

IČ: 25131851 DIČ: Cz25131851

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4744.

(dále jen „Dodavatel“)

V průběhu provádění stavby „**Benátky nad Jizerou, Zelená cementace řadu OC 300 mm**“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č.2 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č.VRI/SOD/2022/17/Ka

#### **Článek IV.** **Doba plnění**

Smluvní strany se dohodli, že termín dokončení díla bude posunut následovně:

Předání staveniště	<b>29.6.2022</b>
Původní termín dokončení díla dle SOD	<b>19.8.2023</b>
Nový Termín dokončení díla dle dodatku č.1 SOD	<b>15.12.2023</b>

Termín dokončení díla se posunuje z důvodů navýšení prací při přípravě stavby tj. kácení dřevin a zpřístupnění lesních pozemků pro cementaci potrubí, dále zpětné uvedení do původního stavu po dokončení stavby.

#### **Článek V.** **Cena díla**

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH:	12 802 485,- Kč
Původní cena za dílo dle dodatku č.1 SOD bez DPH:	13 081 563,- Kč
<u>vícepráce:</u>	<u>978 498,- Kč</u>
<b>Nová cena za dílo dle dodatku č.1 SOD bez DPH:</b>	<b>14 060 061,- Kč</b>
DPH ( .21. %):	2 952 612,81,- Kč
cena včetně DPH	17 012 673,81,- Kč

Důvodem změny navýšení ceny díla je skutečnost, že dodavatel cenovou nabídku zpracoval v dubnu roku 2022. Vzhledem k tomu, že průměrná roční inflace dle ČNB v roce 2022 činila 15,1%, navýšil dodavatel veškeré práce provedené v roce 2023 inflačním koeficientem 15,1%. Inflační doložka byla součástí zadávací dokumentace pro výběr dodavatele a je uvedena v uzavřené SOD ze dne 29.6.2022 v článku V. Cena díla, odstavci 6)

#### **Článek XII.** **Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento dodatek č.2 smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tento dodatek č.2 smlouvy se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6. Objednatel ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.
7. Tento dodatek č.2 smlouvy má tři strany.

V Mladé Boleslavi dne: 20-09-2023

V..Praze..... dne:

Za Objednatele:

Za Dodavatele:




Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Martin Krejčí, ředitel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V. Z. (handwritten initials)



REKONSTRUKCE POTRUBÍ  
REPO, a.s.  
K Roztokům 84, 165 00 Praha 6

VOBOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 75

