

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: VRI/SOD/2022/20/Vo

číslo smlouvy zhotovitele: 004/22

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. **Smluvní strany**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Lenka Vojtěchová, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, číslo vložky: 2379

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel: GASTREND spol. s r. o.

se sídlem: Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Karlem Hejlem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Karel Āoupalík

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č.ú. 423149181/0100

IČ: 42715822 DIČ: CZ42715822

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky: 6995

(dále jen „Dodavatel“)

Článek II. **Předmět smlouvy**

V průběhu provádění stavby **MB Alešova, oprava vodovodu** se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2022/20/Vo.

Článek IV. **Doba plnění**

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: 17. 09. 2022

termín dokončení realizace skutečný: 10. 11. 2022

Posun termínu plnění je zapříčiněn termínem realizace asfaltových povrchů komunikace.

TOF

Článek V.
Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	8 583 209,15 Kč
Vodovod méněpráce bez DPH	- 2 673 837,58 Kč
Vodovod vícepráce bez DPH	206 132,17 Kč
Komunikace celkem bez DPH	2 712 039,62 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH **8 827 543,36 Kč**
(osmmilionůosmsetdvacetsedmtisícpětsetčtyřicettřítřikoronųčeskéapadesáthaléřů)

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (odpočet předpokládaného rozsahu prací na komunikacích, nepřipoloženého signalizačního vodiče, ...) a vícepráce (připočet skutečně realizovaného rozsahu prací na komunikacích, ...).

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
4. Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 09. 11. 2022

V Mladé Boleslavi 09. 11. 2022

Za Objednatele:

Za Dodavatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Karel Hejl, jednatel společnosti



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva



VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 75