

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: **VRI/SOD/2021/40/AV**

číslo smlouvy zhotovitele: **14012022/II**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**

se sídlem: Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

Ing. Aleš Vocel, technik oddělení Vodohospodářský rozvoj a investice

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 1608 181/0100

IČ: 46356983 DIČ: CZ46356983

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 2379

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **KYZNAR s. r. o.**

se sídlem: Nepřevázka 124

zastoupený: Václav Kyznar, jednatel společnosti

Renata Kyznarová, jednatelka společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat: Zdeněk Šulc, stavební technik

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Mladá Boleslav, č. ú. 107-9733740277/0100

IČ: 03786803 DIČ: CZ03786803

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237563.

(dále jen „Zhotovitel“)

V průběhu provádění stavby MB Na Vandrovce, oprava vodovodu 2022 se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo. Dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2021/40/AV.

Článek IV. Doba plnění

Doba plnění se mění (posouvá) takto:

termín dokončení realizace dle SOD: **31. 08. 2022**

termín dokončení realizace skutečný: **30. 11. 2023**

Posun termínu konce realizace vodohospodářské stavby byl způsoben pozdním umožněním skutečného nástupu na dokončení opravy komunikací v rámci společně koordinované akce se Statutárním městem Mladá Boleslav, které soutěžilo a realizovalo nové chodníky s obrubníky, ...

Článek V. Cena díla

Smluvní strany se dohodly na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby, požadavků objednatele a vyvolaných skutečností na níže uvedených méněpracích a vícepracích, uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
Cena za dílo se mění (zvyšuje) takto:

Původní celková cena za dílo dle SoD bez DPH	13 852 682,62 Kč
Méněpráce bez DPH	- 6 195 699,10 Kč
Vícepráce bez DPH	10 719 216,52 Kč
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	18 376 200,04 Kč

Důvodem změny ceny jsou méněpráce (realizace ve snáze těžitelných zeminách, ...) a vícepráce (větší rozsah prací na opravě komunikací ve spolupráci se Statutárním městem Mladá Boleslav, navíc opravy UV a RŠ na kanalizaci, skokový nárůst inflace části stavby, ...).

Dle DODATKU č. 1 Dohody o spolupráci při realizaci stavby VaK č. VRI/OST/2022/11/Ži, resp. Město č. OStRM/2022/184 uzavřeného 08. 12. 2022 byla Statutárním městu Mladá Boleslav za provedené práce vystavena faktura ve výši **1 046 576,35 Kč bez DPH**.

Dle DODATKU č. 1 Dohody o spolupráci při realizaci stavby VaK č. VRI/OST/2023/7/AV, resp. Město č. OStRM/2023/158 uzavřeného 29. 11. 2023 bude Statutárním městu Mladá Boleslav za provedené práce vystavena faktura ve výši **4 336 149,23 Kč bez DPH**.

VaK MB tudíž prostavěl CELKOVĚ ČÁSTKU 12 993 474,46 Kč bez DPH.

Článek XII. Závěrečná ustanovení


- Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
- Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
- Tento dodatek se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek č. 1 má dvě strany.

V Mladé Boleslavi 30. 11. 2023

Za Objednatele:



Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva



Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

V Nepřevázce 30. 11. 2023

Za Zhotovitele:

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Václav Kyznar, jednatel společnosti

Kyznar s.r.o.
NEPŘEVÁZKA 124
MLADÁ BOLESLAV 293 01
Tel.: 605 933 473
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Renata Kyznarová, jednatelka společnosti

Na Vandrovce, Okružní, Bezručova

Objekt	Popis	Cena dle SoD, vč. případných ostatních nákladů	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	Zrealizovaný rozsah prací
SO 01	VDV Na Vandrovce	9 090 222,81	-3 759 531,42	554 819,10	5 885 510,49 Kč
	Inflace				366 991,27 Kč
	Oprava kanalizačních šachet pro VaK MB				313 096,45 Kč
	Oprava uličních vpustí pro SM MB				688 426,84 Kč
	Komunikace rýha				300 142,65 Kč
	Celoplošná oprava povrchů ulice Na Vandrovce, Okružní, Bezručova II				5 377 811,41 Kč
SO 03	VDV Bezručova	4 762 459,81	-2 436 167,68	590 704,38	2 916 996,51 Kč
	Inflace				217 837,36 Kč
	Celoplošná oprava ulice Bezručova II v úseku Arbesova-Čechova				2 309 387,06 Kč
CELKEM bez DPH		13 852 682,62 Kč	-6 195 699,10 Kč	1 145 523,48 Kč	18 376 200,04 Kč

CENA dle VRI/SOD/2021/40/AV / Kč bez DPH **13 852 682,62 Kč**

CELKEM MÉNĚPRÁCE / Kč bez DPH **-6 195 699,10 Kč**

CELKEM Vícepráce / Kč bez DPH **10 719 216,52 Kč**

CENA dle VRI/SOD/2023/8/AV/D1 / Kč bez DPH **18 376 200,04 Kč**

Dle DODATKU č. 1 Dohody o spolupráci při realizaci stavby VaK č. VRI/OST/2022/11/Ži, resp. Město č. OStRM/2022/184 uzavřeného 08. 12. 2022 byla Statutárnímu městu Mladá Boleslav za provedené práce vystavena faktura ve výši **1 046 576,35 Kč bez DPH**.

Dle DODATKU č. 1 Dohody o spolupráci při realizaci stavby VaK č. VRI/OST/2023/7/AV, resp. Město č. OStRM/2023/158 uzavřeného 29. 11. 2023 byla Statutárnímu městu Mladá Boleslav za provedené práce vystavena faktura ve výši **4 336 149,23 Kč bez DPH**.

VaK MB prostavěl CELKOVĚ ČÁSTKU bez DPH 12 993 474,46 Kč

Kd